

烟台大展项目第七次监理例会

工程名称：烟台大展纸业 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZH-DZ-007

会议地点	监理项目部	会议时间	2016. 12. 02
会议主持人	唐萌		
会议主题： 1、 PC 单位汇报目前工作进展； 2、 PC 单位对剩余工作的计划安排 3、 参建各方对并网主要事项进行商议			
本次会议内容： 一、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）汇报截止目前现场的工作进展情况： 1、现场组件安装已完成 8000 块左右，剩余仅预留检测部位未安装； 2、箱变及电缆耐压试验已完成，试验报告在近期可提供； 3、光伏电缆敷设及接线正在进行施工； 4、2 号配电室电缆接线已完成，剩余新增加至 4 号配电室电缆已到货； 5、直流屏、交流屏厂家调试已完成，电气自动化厂家目前正在现场进行调试； 二、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）对剩余与并网相关的主要工作提出计划安排： 1、接入及验收并网总体安排，（3 号接入、7 号县供电局进行验收、8 号装表、9 号市供电局验收并进行倒送电）； 2、箱变及逆变器厂家分别于 6 号、7 号至现场待命，以便解决倒送电过程中设备出现的问题，汇流箱厂家正在协调； 3、供电局要求提供的设备资料已提交，会后跟供电局具体了解还需不需			

提供其他资料；

4、并网调度协议远景李志君今日已前往市供电局签订；

5、电气自动化调试 5 号开始；

6、7 号县供电局进行验收，现场 6 号之前完成所有的工作（全场防雷接地焊接、全场电缆敷设、配电室室内相关配套设施、电缆桥架盖板、相关的接地电阻及组串测试等），并清理好厂区；

三、参建单位三方在会议上对并网的主要事项进行明确；

1、相关验收资料明确后必须保证能通过验收要求；

2、各设备的厂家必须在并网倒送电前到场，以便现场解决未知问题；

3、未安装组件部分的逆变器调试，如厂家不能就地等待或者二次进场，看是否能在就近取一组串组件进行调试；

4、验收前，提前安排好验收计划（验收路线、会议地点等）；

5、停电接入时间确定后，及时通知监理人员，停电接入时监理人员需在场；

6、全厂设备调试之前，需出具调试方案，并网当天要有安全应急预案；

7、部分不能进行通讯调试的逆变器可接零时线进行调试；

8、未保证现场工作与计划不出现偏差，从即日起，每天下午 2 点召开项目管理人员“碰头会”，明确前一天的工作情况及现场实际的工作量；

9、现项目进行至收尾阶段，每日工作需合理制定实施计划，全项目人员要打起十二分精神，全力冲刺。

主送单位	四川苏源环保有限公司		
抄送单位	烟台春城光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016. 12. 02