

烟台大展项目第三次监理例会

工程名称：烟台大展纸业 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZH-DZ-003

会议地点	监理项目部	会议时间	2016. 10. 12
会议主持人	唐萌		
会议主题： 1、 PC 单位汇报上周工作情况； 2、 PC 单位汇报下周施工进度及主要工作重点； 3、 监理单位对上周工作进行总结； 4、 监理单位对下周施工的注意事项，在会议上进行了交流；			
本次会议内容： 一、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）汇报上周工作情况： 1、 仓库加固作业钻孔基本完成，累计完成其总进度的 23%； 2、 箱变基础混凝土浇筑完毕，10 月 12 日开始砌墙，累计完成其总进度的 40%； 3、 钢爬梯基础钢筋绑扎完成； 4、 屋面生命线预安装，完成其进度的 13%。 二、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）汇报下周工作重点及注意事项： 1、 10 月 13 日仓库斜支撑开始安装，1#厂房钢柱开始钻孔作业； 2、 钢爬梯基础必须在下周内全部完成； 3、 下周导轨开始安装； 4、 10 月 12 日生命线支架开始安装； 5、 配电室电缆沟开挖需交替作业，尽量不影响厂区内正常工作秩序； 6、 屋面作业之前将对施工人员进行安全培训。 三、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对上周工作进行总结：			

- 1、钢爬梯基础进度严重滞后，与所报进度计划偏差较多，需马上采取措施；
- 2、前期资料尽快上报，施工资料绝不允许后补；
- 3、据所报计划，配电室电缆沟需在 10 月 9 日开始施工，已滞后，必须尽快开挖施工；

四、监理单位对下周施工的注意事项，在会议上进行了交流：

- 1、EPCM 日报必须如实填写，如发现与实际进度不符的，监理人员将拒绝审批；
- 2、进场材料在施工前必须要有合格证、实验报告等相关资料；
- 3、尽快落实拉拔试验所需实验报告的相关单位；
- 4、PC 单位需出台安全管理方面的管理制度，现场需有明确的安全责任人；
- 5、所有人员进入厂区，必须按照规定着工作服、佩戴安全帽，并佩戴好身份胸牌；
- 6、施工人员必须做好安全教育，不定期做安全培训。

主送单位	四川苏源环保有限公司		
抄送单位	烟台春城光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016. 10. 12