

烟台大展项目第二次监理例会

工程名称：烟台大展纸业 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZH-DZ-002

会议地点	监理项目部	会议时间	2016. 10. 5
会议主持人	唐萌		
会议主题： 1、 PC 单位汇报上周工作情况； 2、 PC 单位汇报下周施工进度及主要工作重点； 3、 监理单位对上周工作进行总结； 4、 监理单位对下周施工的注意事项，在会议上进行了交流；			
本次会议内容： 一、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）汇报上周工作情况： 1、 上周完成钢爬梯基础及箱变基础定位放线工作； 2、 厂房加固施工，仓库上周开孔累计完成 24 根钢柱，完成其总进度的 5%； 3、 生命线夹具现在已经到货 600 套； 二、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）汇报下周工作重点及注意事项： 1、 10 月 7 日屋顶生命线安装开始施工； 2、 钢爬梯基础预计在下周内全部完成，箱变基础预计完成 2 个； 3、 10 月 9 日配电室土建开始施工； 4、 10 月 10 日屋面光伏区测量放线开始施工； 5、 屋面作业之前将对直爬梯进行检查，不定期对施工人员进行安全考察； 三、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对上周工作进行总结： 1、 钢梯基础施工进度较为缓慢，要加快施工进度，确保按照进度 计划完成；			

2、上周所报的资料个别有问题的地方要及时更改，并重新上报监理项目部进行审核； 3、上周在仓库加固的施工过程中，安全防护做的不到位，后期施工要加强对施工人员的安全教育，提高施工人员的安全防护意识； 四、监理单位对下周施工的注意事项，在会议上进行了交流： 1、EPCM 日报必须如实填写，并及时上传相关资料； 2、对施工质量需严格把关，项目部管理人员必须重视； 3、现场组件到货计划为 10 月 21 号，在组件厂家确定后，组件开始制造前必须要提前一周通知监理，以便尽快通知监造单位进厂监造； 4、下周开始进行屋面作业，由于直爬梯年久失修，在进行屋顶作业前必须对直爬梯进行检查，有必要时需进行加固处理； 5、所有人员进入厂区，必须按照规定着工作服、佩戴安全帽； 6、大展纸业要求所有现场人员进出必须配备盖有大展纸业公司章的胸牌，从 10 月 6 日起所有人员进出厂区必须按照规定佩戴胸牌； 7、现场施工，安全工作为重中之重，必须严谨； 8、现施工进度较为缓慢，后期施工过程中必须按照施工进度计划节点执行。			
主送单位	四川苏源环保有限公司		
抄送单位	烟台春城光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016. 10. 5