

## 烟台大展项目第四次监理例会

工程名称：烟台大展纸业 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZH-DZ-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 监理项目部 | 会议时间 | 2016. 10. 19 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 唐萌    |      |              |
| 会议主题：<br>1、 PC 单位汇报上周工作情况；<br>2、 PC 单位汇报下周施工进度及主要工作重点；<br>3、 监理单位对上周工作进行总结；<br>4、 监理单位对下周施工的注意事项，在会议上进行了交流；                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |              |
| 本次会议内容：<br>一、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）汇报上周工作情况：<br><br>1、 厂房加固施工除逆变器需加固的部位已全部完成；<br><br>2、 支架导轨安装工程，（1#厂房屋面支架已全部结束，现开始安装 2#厂房支架）；<br><br>3、 箱变基础框架已全部完成；<br><br>4、 钢梯安装（2#、仓库钢梯框架已安装）；<br><br>5、 配电室设备基础已浇筑完成；<br><br>二、PC 单位（四川苏源环保工程有限公司）汇报下周工作重点及注意事项：<br><br>1、 支架安装下周基本全部完成；<br><br>2、 钢梯基础下周完成，确保能正常使用；<br><br>3、 下周电缆桥架进行安装，（现桥架的安装方式需现场确定）；<br><br>4、 从下周开始陆续会有设备到货； |       |      |              |

三、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对上周工作进行总结：

- 1、上周由于连续的阴雨天气，导致上周施工进度缓慢，下周需提前做好工作安排，确保施工进度；
- 2、上周现场对安全方面控制不仔细，需加强安全教育与控制；
- 3、质量把控现场还需要加强，（项目部必须严谨施工流程，需监理方检查验收的部位必须停工待检）；
- 4、钢梯踏步的焊接，要求进行满焊处理且做好防锈处理；

四、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对下周施工的注意事项，在会议上进行了交流：

- 1、关于设备到货的时间，必须满足现场进度要求，（四川苏源保证 11 月 10 日前除组件不确定之外所有设备到货齐全）；
- 2、关于电缆桥架的安装方式要尽快让设计拿出施工方案；
- 3、现场的变更情况进行汇总，必须保证设计方能通过审核且同意出具竣工图纸；
- 4、离原计划并网时间还有一个月，目前现场进度跟不上时间节点，后期必须加快施工进度，确保在 11 月中旬具备并网条件；
- 5、不能放松对施工人员的安全教育，重点钢梯、接地焊接方面要保证临时用电的安全性，所有施工作业设备、工具使用前均应做相应的检查。

|      |                |      |              |
|------|----------------|------|--------------|
| 主送单位 | 四川苏源环保有限公司     |      |              |
| 抄送单位 | 烟台春城光伏科技有限公司   |      |              |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2016. 10. 19 |

