


会议纪要

编号: JXM8--013

工程名称: 平頂山綠巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目

签发: 

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 2 月 16 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 外线部分路径设计变更已经确定。			
本次会议内容: (一)、华能施工项目部蒋经理: 一、上周进度完成情况: 1、微孔灌注桩引孔完成: 62751 根共计 52.29 兆瓦。 2、微孔灌注桩浇筑完成: 61006 根共计 50.84 兆瓦。 3、支架安装完成: 4306 组计 48.95 兆瓦。 4、组件安装完成: 4138 组共计 47.29 兆瓦。 5、逆变器 883 台、汇流箱 241 台、低压电缆 3*25 计 16 公里、3*150 计 18 公里、1*4 计 208 公里、接地扁铁 60*8 计 18 公里。 6、高压电缆敷设计完成 31 段。 7、通讯柜 36 台 8、箱变安装完成 44 台 二、本周施工进度计划: 1、桩基础浇筑。 2、组件、支架安装。 3、桩基础引孔 2000 个。 4、对交付场地平整。 5、汇流箱, 逆变器安装。 6、高低压电缆敷设。 三、需业主与监理单位协调解决的工作: 1、新增土地落实情况。 2、新增配套电气等设计。 (二)、南瑞施工项目部毛经理: 一、本周主要开展工作: 1、站区及周边场地平整, 站区道路施工及道路以外场地硬化 2、视频监控施工安装, 综合楼热水器等安装。 3、主变事故油池篦子安装。 4、综合楼记大门 LOGO、站名等加工。 5、设备标识牌及综合楼门派制作。 6、落实质监站二次质检问题整改。			

二、下周计划:

- 1、完成站区道路施工、站区场地硬化，完成综合楼及全站装修收尾工作。
- 2、主变消防砂池施工、主变围栏安装及鹅卵石铺设。
- 3、完成升压站调试收尾工作。
- 4、配合业主做好并网工作。

(三)、 监理项目部赵晓红:

- 1、节后各施工项目部都在积极督促各施工队及时进场，展开施工，望各施工项目部继续保持积极的工作态度，确保并网节点。
- 2、昨天参加了由华能施工项目部组织召开的春节后施工技术交底专题会议，内容规范、专业、全面。希望认真进行落实。
- 3、通过质监站监督检查并不代表现场施工已通过验收，最终竣工验收有业主组织实施。望各施工项目部继续重视施工质量，严把质量关。
- 4、升压站预制舱内开关柜预留位置应进行密封，二次设备室中防静电地板的复位需尽快落实。

(四)、 业主王经理:

- 1、2月20号外线具备并网条件，23号变电站扩建间隔带电。升压站20号之前必须具备验收条件。19号由监理项目部组织对升压站进行初检。
- 2、升压站局放试验在20之前必须落实。
- 3、华能施工项目部需核实光伏区具备并网条件的详细安装容量。
- 4、逆变器、箱变设备生产厂家需到场配合并网调试工作。
- 5、对丢失的逆变器、电缆需抓紧补货。加强对现场设备材料的看护。
- 6、目前光伏区以施工为主，升压站以配合并网为主。
- 7、光伏区部分道路的调整，需抓紧落实。
- 8、现场施工质量应加强管理。
- 9、所有的实验报告需整理完善。

(五)、 业主赵工:

- 1、明天对升压站组织初验收，并对存在的问题加快整改落实。
- 2、调度电话的连通应抓紧落实。

(六)、 业主孔工:

所有的设备生产厂家售后服务电话及备品、备件清单各施工方及时提交业主。

(七)、 业主苏工:

- 1、升压站门口回填土须按照设计要求进行施工。
- 2、C区场平边界应及时进行处理。

主送单位	江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部	
抄送单位	平顶山绿巨人能源有限公司项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2017. 2. 16



平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目监理例会

第 13 次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙伟	绿巨人		13862413345
柏大宇	"		15821321121
马彪	"		15247202966
张杰	"		13816703690
李昕	"		13818705376
张一彪	华能		1585256697
曹飞	绿巨人		18651580522
张	"		15034769266
孙	"		1869818386
许建新	江苏华能		13968094338
徐	江苏华能		16252256299
艾	江苏华能		15295198897
袁	江苏华能		1390014896
刘	国电南瑞		15952009517
王	正衡监理		15026038653
周	"		15088862610
赖	正衡监理		1379922313
刘	正衡监理		15261968661
陈	"		15879472913