

会议纪要

编号: JXM8--014

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目

签发: 李强

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 2 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 升压站已按照地调整改要求完成了相关整改工作，并一一进行回复，顺利完成倒送电。			
本次会议内容: (一)、华能施工项目部蒋经理: 一、上周进度完成情况: 1、微孔灌注桩引孔完成: 69597 根共计 58.009 兆瓦。 2、微孔灌注桩浇筑完成: 62286 根共计 51.91 兆瓦。 3、支架安装完成: 4403 组计 50.32 兆瓦。 4、组件安装完成: 4179 组共计 47.76 兆瓦。 5、逆变器 982 台、汇流箱 241 台、低压电缆 3*25 计 19 公里、3*150 计 28.8 公里、1*4 计 208 公里、3*95 计 1.08 公里、接地扁铁 60*8 计 24 公里。 6、高压电缆敷设完成 40 段。 7、通讯柜 36 台 8、箱变安装完成 42 台 二、本周施工进度计划: 1、桩基础浇筑。 2、组件、支架安装。 3、桩基础引孔 2000 个。 4、对交付场地平整。 5、汇流箱，逆变器安装。 6、高低压电缆敷设。 三、需业主与监理单位协调解决的工作: 1、新增土地落实情况。 2、新增配套电气等设计。 (二)、南瑞施工项目部毛经理: 一、本周主要开展工作: 1、站区道路施工及道路以外场地硬化完成。 2、站区安装调试完成。 3、站区大门装饰及站区 LOGO 安装。 4、通过平顶山市电力公司检查及发复检，落实整改。 5、升压站倒送电基本完成。 二、下周计划:			

1、完成站区道路施工、站区场地硬化，完成全站装修收尾工作。 2、完成站区照明施工。 3、配合业主完成升压站并网发电工作。 (三)、 监理项目部赵晓红: 1、外线、升压站顺利完成了倒送电工作，接下来各方需继续努力，全力配合业主完成电站最终并网。 2、升压站构架避雷针由于受到持续大风影响，出现长时间明显摆动，极易造成螺栓松动，要求南瑞施工项目部认真检查，并进行二次紧固，确保构架避雷针的牢固性、稳定性。 3、近期光伏区施工出现了一些问题：①桩基清孔不彻底②随意剪断钢筋笼③组件被风吹落损坏。针对以上问题，监理项目部对其进行了严厉的经济处罚。华能项目部也及时进行了内部整顿，下午邀请业主及监理项目部人员到现场对清孔质量进行检查，整体尺寸符合设计要求，望华能施工项目部继续加大整改力度，质量管理应落实到各个施工环节，及时总结经验教训，务必把施工质量抓上去。 4、光伏区并网送电在即，要求各项目部高度重视，做好并网前的各项准备工作，特别要把安全保护工作落到实处，对所有带电区域进行封闭或重点保护和警示，并安排专人进行巡视，做好各方的沟通协调工作，确保并网送电安全。 (四)、 业主王经理: 1、光伏区并网送电作为工作重点，各项目部应积极配合，明后天对光伏区三回路进行送电并网。 2、逆变器厂家、通讯厂家到场时间需尽快落实，配合并网工作。 3、35KV 开关柜保护定值需尽快落实。 4、SVG 断路器方向的调整，厂家必须出具正式的相关文件，必须保证后期操作人员安全。 5、预制舱内部接地施工需尽快落实。 6、综合楼外墙 LOGO 图案的整改尽快落实。 7、升压站整改消缺需尽快制定出详细的进度计划，3 月底必须正式移交。 8、光伏区无线通讯及视频监控尽快进行完善，便于现场管理。 9、光伏区组件安装质量问题及桩基清孔问题必须尽快解决，杜绝出现质量的起伏波动，严把质量关。 10、光伏区晚上巡视人员还需增加，确保现场设备材料的安全，严防丢失。 11、平单轴区域施工缓慢，需加快施工进度。 (五)、 业主孔工: 1、华能施工项目部需对进场设备、材料进行详细的统计，并尽快提交，对需要补缺的部分，由业主统一向指定的生产厂家进行报备生产，避免后期由于设备、材料的缺失，造成工期长时间的延迟。 (六)、 业主杨工: 升压站综合楼屋顶水箱、排风口需按设计要求进行整改，升压站道路切割缝不整齐，门卫室台阶使用不方便，以上问题需尽快落实整改。 (七)、 业主苏工: 1、场区内损坏，散落的材料需进行清理回收。2、道路硬化完成后切割缝里面需灌注沥青。 3、乙供材料进场后必须通知监理项目部进行验收，确认合格后方可进行使用。		
主送单位	江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部	
抄送单位	平顶山绿巨人能源有限公司项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2017、3、2



平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目监理例会

第 14 会议签到表

[illegible]