

# 会议纪要

编号: JXM8--015

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目

签发: 李强

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目现场会议室  | 会议时间 | 2017 年 3 月 9 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 监理项目部赵晓红 |      |                |
| 会议主题:<br>关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                |
| 上次会议问题落实情况:<br>升压站完成相关部分整改工作，所有电器设备带电，光伏区部分箱变带电。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                |
| 本次会议内容:<br>(一)、华能施工项目部蒋经理:<br>一、上周进度完成情况:<br>1、微孔灌注桩引孔完成: 71077 根共计 59.23 兆瓦。<br>2、微孔灌注桩浇筑完成: 67173 根共计 55.98 兆瓦。<br>3、支架安装完成: 4468 组计 51.06 兆瓦。<br>4、组件安装完成: 4319 组共计 49.36 兆瓦。<br>5、逆变器 982 台、汇流箱 241 台、低压电缆 3*25 计 19 公里、3*150 计 28.8 公里、1*4 计 208 公里、3*95 计 1.08 公里、接地扁铁 60*8 计 26 公里。<br>6、高压电缆敷设完成 40 段。<br>7、通讯柜 36 台<br>8、箱变安装完成 42 台<br>二、本周施工进度计划:<br>1、桩基础浇筑。<br>2、组件、支架安装。<br>3、桩基础引孔 2000 个。<br>4、对交付场地平整。<br>5、汇流箱，逆变器安装。<br>6、高低压电缆敷设。<br>三、需业主与监理单位协调解决的工作:<br>1、新增土地落实情况。<br>2、新增配套电气等设计。 |          |      |                |
| (二)、南瑞施工项目部毛经理:<br>一、本周主要开展工作:<br>1、综合楼屋面防水蓄水试验、防水保护层施工完成。<br>2、站区照明施工完成。<br>3、完成站区道路施工、站区场地硬化，完成全站装修收尾工作。<br>4、配合华为完成综合楼顶无线基站安装及电缆敷设。<br>5、根据业主、监理以及各次电力质检检查意见等落实问题整改（避雷针螺栓紧固、防火封堵、电缆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                |

整理紧固、电缆标牌检查增补等)。

6、对站区工程自检，发现问题落实整改，准备竣工验收及移交工作。

二、下周计划：

1、完成站区工程收尾工作。对站区工程自检，发现问题落实整改。

2、准备竣工验收及移交工作。

3、配合业主完成升压站并网发电工作。

(三)、 监理项目部赵晓红：

1、对光伏区箱变基础栏杆的制作要求：①、栏杆必须横平竖直。②、进出口两侧应按照设计要求做成 R90 的圆角。③、管子必须进行采口后进行焊接。④、所有立柱必须和平台固定牢固。⑤、必须保证箱变门能正常开合。⑥、管子接口焊缝需光滑美观。⑦、立柱的固定螺栓太小，需更换型号较大的螺栓。

2、已经通电的箱变应尽快完成二次灌浆，包括基础槽钢、通风口网片、监控支架底座。

3、光伏区桩基浇筑过程中，管模卡箍较少，有开口现象，影响桩基强度和美观，同时也对混凝土造成了不必要的浪费，及时增加卡箍数量。

4、平单轴桩基浇筑应严格按照安装手册要求进行施工，控制好误差范围，保证支架顺利安装。

(四)、 业主王经理：

1、光伏区 A 区电器安装图纸 11 号能到场，B 区土地问题近期落实。

2、A、B 区监控系统两天内需完成。

3、平单轴区域浇筑时间在 3 月 31 号内必须完成，延期一天处罚一万元。

4、升压站整改事项需尽快落实到位(二次设备标牌、所有电缆、电线的整理、预制舱电缆支架的增补等)。

5、升压站严禁施工人员带电施工，施工前必须申请运维部门开具工作票。加强现场管理，确保人员安全。

6、升压站相关整改项必须有设计单位出示整改图纸或设计变更。

7、SVG 断路器操作方向事宜，需厂家出示相关书面材料。

8、升压站预制舱内接地整改事宜需尽快落实。

9、升压站绿化工作需尽快落实。

10、对现场新浇筑道路两侧落差区域需尽快进行回填，保证道路通行安全。

11、各施工方现场用电电费需及时提交。

(五)、 业主苏工：

对箱变基础内的垃圾需及时清理，集水坑及时进行疏通。

(六)、 业主赵工：

1、升压站内施工必须开具工作票。

2、升压站内的施工垃圾应及时进行清理，保证环境清洁。

|      |                                          |                |
|------|------------------------------------------|----------------|
| 主送单位 | 江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部<br>国电南瑞科技股份有限公司施工项目部 |                |
| 抄送单位 | 平顶山绿巨人能源有限公司项目部                          |                |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部                      | 发文时间 2017、3、10 |



平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目监理例会

第 15 会议签到表

| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话         |
|-----|------|-------|-------------|
| 王宏伟 | 绿巨人  |       | 13862413345 |
| 杨大军 | "    |       | 15821321121 |
| 吴同阳 | "    |       | 18690818386 |
| 孔太保 | "    |       | 13816703690 |
| 景昕  | "    |       | 13818705376 |
| 姚昕  | 江苏华能 |       | 13968094338 |
| 蒋开伟 |      |       | 18252256299 |
| 徐其  | 国电南瑞 |       | 15915200451 |
| 李磊  | 江苏华能 |       | 15295198897 |
| 何秉强 | 江苏华能 |       | 15190501222 |
| 袁淑芳 | 江苏华能 |       | 13906143896 |
| 曹臣  | 绿巨人  |       | 18651680522 |
| 刘一虎 | 华能   |       | 15852546797 |
| 陈子  | 国电南瑞 |       | 13505150039 |
| 赵晓红 | 常州正衡 |       | 15026038653 |
| 刘德成 | 常州正衡 |       | 15261968661 |
| 傅健康 | ——   |       | 15879472913 |
| 顾高高 | 常州正衡 |       | 17379922313 |
| 周贵军 | ——   |       | 15088862810 |
| 程纪兰 | 常州正衡 |       | 13946252396 |
| 李欣  | 国电南瑞 |       | 15951843923 |
| 王贵国 | 国电南瑞 |       | 15295592520 |
| 刘火  | 绿巨人  |       | 15034764266 |
| 魏   | !    |       | 15247202966 |
|     |      |       |             |