

会议纪要

编号: JXM8--016

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目

签发:

李红军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 16 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 光伏发电区 A 区电气安装图纸已经落实。			
本次会议内容: (一)、华能施工项目部蒋经理: 一、上周进度完成情况: 1、微孔灌注桩引孔完成: 74060 根共计 61.72 兆瓦。 2、微孔灌注桩浇筑完成: 72048 根共计 60.04 兆瓦。 3、支架安装完成: 5173 组计 59.13 兆瓦。 4、组件安装完成: 5094 组共计 58.22 兆瓦。 5、逆变器 1116 台、汇流箱 251 台、低压电缆 3*25 计 19.4 公里、3*150 计 28.8 公里、1*4 计 212 公里、3*95 计 1.08 公里、接地扁铁 60*8 计 28 公里。 6、高压电缆敷设完成 40 段。 7、通讯柜 36 台 8、箱变安装完成 42 台 9、箱变监控安装 37 套 10、华为基站 1 台 二、本周施工进度计划: 1、桩基础浇筑。 2、组件、支架安装。 3、桩基础引孔 2000 个。 4、对交付场地平整。 5、汇流箱, 逆变器安装。 6、高低压电缆敷设。 三、需业主与监理单位协调解决的工作: A 区: 按原图纸施工的电气部分与新到电气图纸不相符处如何处理? B 区: 新增区域的土建及电气图纸。 C 区: 23#-34#箱变位置是否调整? 如调整, 请提供箱变具体位置和电气调整图纸。 高压电缆路径的确定 E 区: 45#-50#高压电缆路径的确定 51#箱变取消后的电气图纸 新增箱变的位置 新增区域的电气图纸 (二)、南瑞施工项目部陈总: 一、 本周主要开展工作:			

- 1、综合楼电气整改、配线箱通信箱安装、水箱水路的整改完成。
- 2、视频监控系统的安装调试、电子围栏的加固和测试，完成视频监控的验收和培训交接。
- 3、对二次设备柜照明灯具更换，打扫卫生和整理线缆及标签。
- 4、完成预制舱的整改，修缮通道门及修补油漆，完成预制舱环形接地扁铁的安装和测试工作，对预制舱事故照明回路进行动作测试。
- 5、AGC\AVC 装置的安装和调试基本完成，待并网后对 SVG 和逆变器联调。
- 6、光功率预测系统安装软件和展开调试工作，设置预测模型和参数。
- 7、设备区钥匙整理，交付业主约 90%钥匙。
- 8、取得 35KV 系统保护定值报告文件，准备施工审图所需资料。
- 9、继续对站区工程自检，准备竣工验收及移交工作。

二、下周计划：

- 1、完成站区工程收尾工作，继续对站区工程自检和整改。
- 2、提交自检报告，提请竣工验收及移交工作。
- 3、配合业主完成升压站并网工作。

(三)、监理项目部赵晓红：

- 1、光伏区发现有小孩在安装好的组件上玩耍，应加强光伏区的日常巡视，特别是村子附近，有必要联系当地学校，加强对小学生的安全教育，保证电站运行及人身安全。
- 2、光伏区支架安装时，不同生产厂家的支架材料没有进行分类安装，造成安装困难；不同调节孔的檩条混用，降低了支架的调节范围；檩条连接件高于檩条上平面很多，安装后造成组件边框变形；预埋件和支架前后立柱安装孔不对应，导致螺栓无法连接。
- 3、升压站工程应认真对照设计图纸进行自检，并积极进行整改；综合楼共有 1 个 MEB 总等电位端子箱，6 个 LEB 局部等电位端子箱，门卫室有一个 MEB 总等电位端子箱，目前未见安装。
- 4、综合楼宿舍卫生间内热水器的接地与设计不符，必须进行整改。
- 5、综合楼屋面上的光功率预测和通讯基地的接地必须抓紧联通，保证设备运行安全。

(四)、业主王经理：

- 1、A 区电气图纸已落实，B 区稍有推迟。
- 2、A 区 4 台箱变更位置已确定，E 区增加的 2 台箱变基础可以进行施工。
- 3、升压站消防备案事宜需尽快落实到位。
- 4、监理单位备案手续需尽快落实。
- 5、对已完成的道路硬化区域两侧尽快进行回填，保证交通安全。光伏区围栏抓紧施工。
- 6、平单轴区域浇筑时间在 3 月 31 号内必须完成，若施工滞后，将落实罚款措施。
- 7、B 区新增建设用地在施工时应注意周边井口位置，需进行回填或设置醒目的警示带，保证人员人身安全。
- 8、光伏区夜间的巡视工作需加强，防止出现材料设备的丢失现象。
- 9、C 区坡度较大区域内，桩基浇筑时先预浇几组，待现场进行确认后，再进行全面施工。

(五)、业主杨工：

升压站进水管需按照设计要求安装清污三通及止回阀，并对应图纸进行认真检查整改。

主送单位	江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部	
抄送单位	平顶山绿巨人能源有限公司项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2017、3、16



平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目监理例会

第 16 会议签到表

[illegible]