

会议纪要

编号: JXM8--002

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

签发: 李红军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 10 月 13 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		
会议主题:			
关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
本次会议内容:			
一、华能施工项目部蒋经理:			
(1) 本周已完成情况:			
1、A 区已交付场地平整。			
2、箱变土建完成 4 个。(5#、8#、9#、12#)			
3、桩基础引孔完成 630 个。			
4、桩基础钢筋开始制作。			
(2) 下周施工进度计划:			
1、桩基础试浇筑。			
2、支架试安装。			
3、桩基础引孔 2000 个。			
4、箱变土建完成 2 个。(3#、7#)			
5、对交付场地平整。			
(3) 需协调事宜			
1、 敬请提供箱变电器安装图			
2、 敬请提供平单轴, 厂区内集电线路、华为基站土建基础图。			
3、 对已交付场地内农作物、树木、电线杆等处理意见。			
二、南瑞项目施工部毛经理:			
(1) 本周施工情况			
1 升压站、综合楼基础支模, 扎筋明天完成。			
2 15 号综合楼基础底板混凝土浇筑。			
(2) 下周施工进度计划:			
1 下周升压站图纸到位。			
2 综合楼正负零一下基础施工完成,			
(3) 需协调事宜			
升压站区域内电杆的处理方案。			
三、 监理项目部赵晓红:			
(1) 华能项目部			
1 光伏区箱变基础要设置号牌, 便于现场管理。			
2 箱变基础土方开挖要符合设计标高要求。			
3 加强现场施工管理, 做好现场技术交底, 保证施工质量。			
4 及时整理提交前期报审资料,			
5 施工人员要佩戴相应的劳保防护用品, 保证施工安全。			

(2) 南瑞项目部

- 1、施工进度较慢，需加快施工进度。
- 2、资料整理工作抓紧落实

四、 监理项目部周工：

施工的中间验收环节需及时告知监理项目部，并积极落实。

五、 业主王经理：

- 1、升压站施工总工期按照合同约定不变。
- 2、施工现场技术交底应及时、到位。
- 3、桩孔四周松土应及时清理，保证孔深符合设计要求。
- 4、施工现场混凝土浇筑时，试块应在监理人员的监督下及时制作。
- 5、各施工方前期报审资料应尽快提交。
- 6、隐蔽工程应及时拍照，做好影像资料的完善。

六、 业主苏工：

- 1、施工机械要规范操作，安全操作。主要的施工机械要有明确的安全操作规程，同时做好施工现场的安全交底，保证施工安全。
- 2 施工质量必须满足设计及规范要求，桩基钢筋笼箍筋端头必须制作弯钩。

主送单位	江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部		
抄送单位	平顶山绿巨人能源有限公司项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2016、10、13



平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目监理例会

第 二 次会议签到表

[illegible]