

会议纪要

编号: JXM8-006

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

签发: 李红军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 11 月 10 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 各施工项目部用章名称已统一确定, 光伏区土地问题逐步解决。			
本次会议内容: (一)、华能施工项目部蒋经理: 一、上周已完成进度计划情况: 1、对交付场地平整。 2、支架安装累计完成 121 个阵列。 3、组件安装累计完成 96 个阵列。 4、桩基础累积浇筑完 3064 根。 5、桩引孔累积完成 11000 根。 6、累积开挖 38 个箱变, 土建完成 4 个, 梁板柱以下 6 个。 工人下班之后, 当天拆箱未安装上的组件要放置好。 二、本周施工进度计划: 1、桩基础浇筑。 2、支架安装。 3、桩基础引孔 6000 个。 4、箱变土建开始施工 34 个。 5、对交付场地平整。 6、11 月 16 号电器安装开始施工。 三、需业主与监理单位协调解决的工作: 1、A 区域内的树木等障碍物的清除处理。 2、B 区除 21、22 号区域还没有交付施工。 3、E 区未交付场地, 请尽快交付场地。 4、C 区、D 区场地还没有移交, 请尽快交付场地。 5、需业主提供地方村组长的电话联系方式。 (二) 华能施工项目部谢总: 1、目前已交付大约 43MW 的土地, 争取按照并网节点完成施工。 2、支架后背拉杆以及平单轴支架安装图纸请尽快到场。 3、逆变器、汇流箱安装用抱箍等构配件请尽快到场。			

上述存在的问题，恳请业主与监理单位尽快协调解决，以便我司顺利开展下一步施工工作，满足我司施工现场技术、经济指标考核的任务。

(三)、南瑞施工项目部陈经理:

一、本周主要开展工作:

- 1、综合楼墙体砌筑完成(门窗过梁已浇筑完),开始支模、埋设卫生间水管。
- 2、主变基础挖方、铺垫层、开始扎筋。
- 3、完成预置舱基础挖方、铺垫层、扎筋完成,基础 30cm 浇筑完成,正在支模。
- 4、SVG 及架构等其他基础放线定位,做好开挖准备。
- 5、和平顶山电力公司、河南省电力公司沟通接地电阻方案,以及通讯设备的技术参数等。
- 6、跟踪设备厂家生产进度,发货协调。

二、设计工作:

- 1、土建图纸基本完成(土建蓝图正在出图),电气一次图基本完成(接地变技术协议及电缆清册未完成),电气二次正在设计中。
- 2、SVG 容量确定为 21Mvar。接地变按照采用接地电阻方案设计基本完成,技术协正在沟通确认中。通讯设备技术参数已确认。

三、存在的主要问题:

- 1、工期压力较大,正在增加工人。
- 2、场内还有 6kv 电力线路、线杆及通讯线路、线杆没有移除在施工过程中采取临时措施需要业主方确认和配合。
- 3、现场接地地阻的技术协议请业主方尽快落实。

三、下周计划:

- 1、综合楼的扎筋、支模、浇筑,综合楼封顶。
- 2、完成预制舱及主变基础的扎筋、支模、浇筑工作。
- 3、SVG 及架构、避雷针等其他基础的开挖、施工。
- 4、土建施工蓝图出图。

(四)、 监理项目部赵晓红:

- 1、已安装完成组件的光伏区内垃圾要及时清理,确保文明施工。
- 2、桩基浇筑前的放线,一定要严格按照设计要求施工,保证每组的桩头高度 350mm 及预埋件高度。
- 3、组件、支架安装过程中一定要落实三级自检,保证所有螺栓务必紧固。
- 4、施工资料 and 项目印章的问题,需加快落实。
- 5、随着大面积的开展施工,箱变基础需设置相对应的号牌,以便于现场管理。

(五)、 监理项目部周工:

各施工项目部制定的施工计划要结合施工现场实际情况,具备可行性、实用性。科学性。

(六)、 业主苏工:

- 1、对已交付的场地要及时跟踪加快施工进度。
- 2、各施工方严格按照图纸施工,确保施工质量。

- 3、华能施工项目部的施工计划需细化，排出各具体区域的施工时间。
- 4、南瑞需尽快增加施工人员，施工计划中的调试安排计划时间短，需进一步合理的规划。

(七)、业主马工：

- 1、升压站通讯线路的问题按既定计划实施。
- 2、由于工期紧，在施工过程中需避免不必要的返工等细节问题。

(八)、晶科组件生产厂家王工：

关于组件卸车、安装施工等问题进行了详细的技术交底。

主送单位	江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部
抄送单位	平顶山绿巨人能源有限公司项目部
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部



平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目监理例会

第6次会议签到表

[illegible]