

会议纪要

编号: JXM8--009

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

签发: 李晓红

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 12 月 1 日
会议主持人	监理项目部赵晓红		

会议主题:

关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案

上次会议问题落实情况:

升压站 6.6KV 线路移出问题已经实施; 光伏区土地移交问题亦逐步进行落实。

本次会议内容:

(一)、华能施工项目部蒋经理:

一、上周已完成进度计划情况:

- 1、对交付场地平整。
- 2、支架安装累计完成 752 个阵列。
- 3、组件安装累计完成 697 个阵列。
- 4、桩基础累积浇完 17656 根。
- 5、桩引孔累积完成 26932 根。
- 6、可施工 32 个箱变, 土建结构完成 26 个, 梁板柱以下 6 个。

二、本周施工进度计划:

- 1、桩基础浇筑。
- 2、组件、支架安装。
- 3、桩基础引孔 6000 个(尽快解决土地问题)。
- 4、箱变土建施工 6 个。
- 5、对交付场地平整。
- 6、箱变安装。
- 7、汇流箱, 逆变器安装。
- 8、高低压电缆敷设。

三、需业主与监理单位协调解决的工作:

(一)、土地存在问题情况:

- 1 号箱变区域: 坟影响 50 组, 住房影响 18 组, 其余受道路改线影响。
- 2 号箱变区域: 土地未交付施工。
- 3 号箱变区域: 升压站厕所影响 3 组。
- 4 号箱变区域: 坟影响 22 组、房子影响 6 组。
- 6 号箱变区域: 原因是其他村庄影响 68 组。
- 7 号箱变区域: 井口影响 1 组。
- 8 号箱变区域: 原因是其他村庄不能施工 17 组、石灰窑不能施工 19 组。

9号箱变区域：房子影响6组、沟影响11组。

12号箱变区域：已做10组，其他未做。（张庄77组、坟2组、沟10组、房屋农田22组）

13号箱变区域：张庄影响59组、坟3组。

14号箱变区域：原因是房子、坟及农田影响90组。

15号箱变区域：不能施工41组，（祥露煤场10组、张庄16组、煤堆7组、坟8组）

16号箱变区域：民房及坟影响39组。

17号箱变区域：民房影响4组、深沟影响21组。

18号箱变区域：不能施工76组，（深沟2组、煤堆10组、坟2组、靠路侧房子及煤堆19组）。

19号箱变区域：靠近房屋不能施工34组。

20号箱变区域：不可施工91组，原因是坟15组、落差大13组。

21号箱变区域：不可施工62组，原因是地未交付，核桃树1400棵在挖掘中。

22号箱变区域：不可施工施工46组，原因是地未交付。

36、37、38、39号箱变区域：原因是树及坟不可施工130组。

56、57、58、59号箱变区域：只可施工50组，原因是土地未交付。

60号箱变区域：不可施工50组，围墙内有果树、深沟。

61号箱变区域：不可施工8组，原因是坟、树。

62号箱变区域：不可施工91组，原因是窑。

(二)、E区可使用未排版的土地布置图尽早到位，后期配套电气等设计。

(三)、设备能尽量配套进场，例要求高压电缆落实进场。

(四)、进场设备，请尽量结合可施工情况。

(五)、接地扁铁规格变化和量差一事，请尽快启动补充协议(合同)一事，以利后期施工。

(二)、南瑞项目施工部毛经理：

一、本周主要开展工作：

- 1、SVG及110KV配电装置扎筋、支模。12月1日开始浇筑部分SVG基础、110KV配电装置基础。
- 2、主变主体到场已安装就位（散热器、油枕等附件12月2日发货，到场即安排安装）。
- 3、预制舱已到场，目前主体基本安装结束，剩余吊顶、喷漆等正在施工。
- 4、综合楼顶圈梁、构造柱及屋面浇筑完毕，综合楼封顶、养护、拆模；女儿墙砌筑，综合楼内、外墙抹砂浆结束；内部管线穿线。具备内部装修及外墙保温施工条件。
- 5、跟踪设备厂家生产进度，进场监造、验收及催货。

二、设计工作：

- 1、土建蓝图完成发到现场并发放；接地变技术协议和图纸确认完成，电气一次图基本完成（余电缆清册未完成），二次设备图纸确认完成，电气二次正在设计中。
- 2、通讯设备和调度设备技术参数已确认，因缺少系统接入报告终审报告，通信和调度设计出图工作暂停。
- 3、土建和电气一次图纸在修订和出蓝图审核，因缺少系统接入报告终审报告，设计院对一次系统图无法审图、出图。

三、存在的主要问题：

- 1、按照12月20日达到并网条件进度滞后，采取措施纠偏重新修订进度计划；同时增加了管理人员和施工人员。
- 2、6.6kV电力线路、线杆没有移除，影响施工。我方在施工过程中尽力设法减少施工影响。
- 3、出图滞后，已完成的土建和电气一次图纸，因字体格式等不满足设计公司的出版要求，需要设计人员修订。二次系统中的设备未完全确定，设计出图滞后。
- 4、个别厂家供货时间滞后于工程计划，已安排人员驻场监造、催货。

四、下周计划：

- 1、综合楼外墙保温施工完成，内部装修施工。
- 2、SVG 及 110kv 配电装置及架构基础施工结束。
- 3、安装队伍进场，具备安装条件的设备开始安装。
- 4、围墙、门卫室及电缆沟等开挖、施工。
- 5、二次设备的图纸确认（除通信调度），落实二次系统设计。
- 6、土建及一次系统施工蓝图出图。
- 7、设备发货、监造及催货。

(三)、监理项目部赵晓红：

- 1、冬季工棚内取暖的安全问题，取暖炉的抽烟筒必须安装弯头，方向向下，保证正常抽烟。
- 2、生活区部分电线随意放置在地上，造成重大的安全隐患，要求生活及施工用电必须有专业的电工进行安装施工，严禁私拉乱扯。
- 3、20#箱变附近的电线已经触碰到组件支架，望华能项目部立即进行处理，确保施工人员的安全。
- 4、组件、支架等材料的现场运输需加强管理。后期光伏区坡度加大，必要时对场区道路进行平整后，方可进行运输，同时注意保护好现场施工成品及设备材料，确保运输安全。
- 5、现场出现交叉作业时，协调工作必须做细，做到互不影响，有序施工。
- 6、光伏区场地平整、桩机引孔、桩基浇筑各工序间存在的问题颇多，华能施工项目部必须严格落实施工中间验收程序，确保项目整体施工质量。
- 7、光伏区的垃圾需及时清除干净，杜绝野蛮施工，抓好安全文明施工管理工作。
- 8、光伏区组件在放置、安装、运输等过程中要确保组件的安全，如发现随意、故意人为损坏组件的情况，必须严肃处理。
- 9、合理安排支架安装、支架材料进场的时间，确保桩头不受损坏。

(四)、监理项目部周工：

冬季即将来临，升压站施工需及时增加人员，施工区域临电设施需定期检查，确保施工用电安全，同时做好施工现场的整理工作，保证施工现场的干净整洁，做到文明施工，安全施工。

(五)、监理项目部刘工：

桩基浇筑时出现的塌孔现象，必须按照设计要求进行彻底清孔，按照施工现场桩基的实际长度进行合理的配筋，保证桩基的强度达到设计要求。

(六)、业主王总：

- 1、项目工期紧张，各施工方抢进度的同时务必保证施工质量，做到二者兼顾。
- 2、华能施工项目部 12 月 15 日之前必须达到并网 30 兆瓦以上的条件。
- 3、北朗店土地问题近期已基本解决，做好光伏区施工的组织工作。
- 4、目前具备施工条件的发电区，12 月 15 号之前必须接入升压站。
- 5、正在移交或部分移交的区域 20-25 天之内务必具备并网条件。
- 6、12 月 20 号升压站必须具备并网条件。
- 7、综合楼 12 月 15 号必须具备入住条件。监控室需加快施工，必须保证并网节点需要。
- 8、明天业主、监理、施工三方组织一次现场质量安全大检查，对存在的严重质量问题，按照施工合同约定进行罚款，同时必须抓紧进行整改。
- 9、组件进场后将进行一次检测，安装完成后将进行复测，运输、安装等环节要严加管理，如出现隐裂等严重问题，将分清责任，进行重罚。
- 10、各施工方的资料下周一必须提交。

(七)、业主叶总：

- 1、组件在安装完成之后，按照一定比例进行抽检，施工方在施工时需多加注意，确保组件的安全。
- 2、施工现场材料的看护要落实到位，杜绝发生材料丢失现象。

(八)、业主钱工：

- 1、升压站蓝图，请南瑞尽快落实到位，确保并网手续审批的需要。
- 2、升压站场区内影响施工的 6.6KV 线路后天移出，望南瑞施工项目部加快施工。
- 3、光伏区必须按图施工，出现施工与图纸不符的要彻底整改，确保施工质量。
- 4、组件在施工过程中要保证质量，后期会进行抽查，对组件在安装过程中造成的损失，一切由施工单位进行承担。

(九)、业主赵工：

组件进场道路需保持畅通，必要时进行平整，确保设备在运输过程中的安全。

(十)、业主马工：

组件安装完成后，所有的螺栓要紧固到位，确保组件的稳定性。

主送单位	江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部	
抄送单位	平顶山绿巨人能源有限公司项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2016、12、1



平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目监理例会

第 9 次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李振伟	绿巨人		13862413345
叶红	..		13917628406
朱宣志	..		18930962865
孙海	绿巨人		1596158870
孙海	..		(18690818386)
孔令伟	..		13816703690
孔令伟	..		15034768266
孙健新	江苏华能		13968094338
孙健新	国电南瑞		15952409517
李洪	江苏华能		13966143896
李洪	江能华能		
王文国	国电南瑞		15719547766
朱晓	..		159518293923
朱晓	..		13505150039
朱晓	华能		15295198897
马彪	绿巨人		15247202966
蒋永伟	江苏华能		
赵晓东	江能华能		
刘德文	..		15261968661
高高	正衡监理		18827900220
周峰	..		15088862610
周峰	..		15879472913