

监理例会会议纪要

工程名称：常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目
编号：ZHJL-HYJY06
签发：

会议地点	工业园厂房	会议时间	2016-11-07
会议主持人	王斌		
会议主题： 项目进度、存在的问题及文明施工			
上次会议问题落实情况： 1、全部落实			
本次会议内容： 施工单位： 一、本周情况介绍： 1、预制块及基础全部完成。 2、电缆敷设完成 20%。 3、户外并网柜安装完成。 4、C 栋支架、组件安装 95%。 5、D 栋支架安装完成 60%，组件安装 45%。 6、E 栋缺 24 块组件及支架未安装，组件整体完成 40%。。 7、E 栋支架接地完成 90%，支架接地整体完成 10%。。 8、1、2、3#并网柜基础接地电阻测试完成均低于 4 欧姆，详见平行检查记录 02。 9、11.05 进场组件 2400 片，占总量 25%，累计已到场组件 6900 片占 75%，已损坏一拖（30 片）+7 片组件（到货现场检查发现）。 二、下周计划： 1、C、D、E 组件全部安装完成。 2、C、D、E 接地全部完成。 3、汇流箱、逆变器全部安装完成。 4、电力电缆敷设完成 80%。 5、电力电缆安装完成 40%。 三、需协调事宜： 1、组件到货陈旧，木托腐烂，亦发现有破损，组件怀疑是个别工程返工产品，对于这 样的组件其内在质量、发电效率是无法保证的，由此产生的后果应由甲方负责，施工方只 按照甲方的指令进行安装。 建设单位： 1、A、B 栋施工前要做好相关交底。 2、园区施工做好成品保护，爱护道路两旁绿化带，施工结束后尽量恢复原样，如果造成			

不良影响将影响并网。

- 3、户外并网柜要做好围栏隔离。
- 4、园区可安排整天停电，配电房施工尽量在整天内完成，避免多次施工。

监理单位：

- 1、施工现场人员要定期进行安全教育，定期开会，做到三级教育。
- 2、A、B栋屋顶采光带多处被踩破，必须及时搭设行走通道，注意安全原则上行走通道未建成不得进行施工，破损采光带及时修复。
- 3、遵守园区规范，爱护园区设施；园区施工必须到指定地点大小便。
- 4、隐蔽工程、分段工程等必须上报业主项目部和监理项目部，按程序报验；上道工序完成后经经验收合格后方可进行下一步工序。不得未经检验擅自施工，擅自施工造成的一切后果施工方自负！
- 5、A、B栋屋顶无配电接入柜，需施工方自行解决用电，要上报施工现场临时用电方案，安全用电做到“一机、一闸、一漏”。
- 6、混凝土预制块的强度试验结果及时上报业主项目部和监理项目部。
- 7、镀锌材镀锌不完整造成的锈蚀问题及时处理。
- 8、未做实验之前 A、B 栋不得打胶施工，由于擅自施工造成一切后果施工方自负！
- 9、混凝土施工造成的路面污染要及时清除；施工过程中产生的垃圾原则上必须当天清除。
- 10、E 栋等问题组件不住使用必须拆除。
- 11、基础焊接时要注意保护组件背板，避免热渣等对组件造成损伤。
- 12、电缆桥架也要做好接地保护。
- 13、接地需要焊接部分必须达到规定的接触面且满焊。
- 14、工程进度比较慢，施工项目部需出一个赶工计划。
- 15、材料进场应及时报验，并提供生产厂家资质及相关质量证明文件，经检验合格后方可投入使用。

主送单位	常州市弘和电力科技有限公司		
抄送单位	南京紫泉电力设计咨询有限公司、泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
附监理例会会议签到表



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW

光伏发电项目监理例会会议签到表

会议主题: 验收出及现场存在问题

时间: 2016.11.07

地点: 施工现场7栋

公司	姓名	职务/职称	电话	签到
常州市弘和电力科技有限公司	吕杰	现场负责人	13815001346	吕杰、
常州正衡电力工程监理有限公司	王斌	总代	13401569355	
	张军枫	监理员	17753589203	张军枫
南京紫泉电力设计有限公司	蔡作贤	现场负责人	13815961526	
泰州敬道电力工程有限公司	胡金泉	现场负责人	18652659819	胡金泉
				许爱月