

监理例会会议纪要

工程名称: 常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY11

签发:

会议地点	工业园厂房	会议时间	2016-12-26
会议主持人			
会议主题: 项目进度、存在的问题及安全文明施工			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位: 一、本周情况介绍: 1、安装工程已基本结束;正在进行电缆封堵施工。 2、资料员正在进行资料整理,屋面准备报验收; 3、各配电室增加的柜子已就位,等厂方确认停电时间后进行柜体并柜。 二、下周计划: 1、配电房配电柜安装到位,完成并网。 2、报请供电局安装电表。 3、工程预验收。 三、建设单位: 1、停电时间初步定于元旦,施工单位应做好元旦并柜准备工作。 2、工程资料需要提供一份纸质版的,和一份扫描件。 3、工程预验收工作,在并网后进行,工程全部消缺工作应在春节前完成。 四、监理单位: 1、工程资料,要求尽快完成整理,经监理确认后装订成册。 2、工程完工后,由施工单位先进行缺陷自查,整改完成后报请甲方、监理验收。 3、工程资料移交、工程竣工验收应在 1 月 20 日前全部完成。			
主送单位	常州市弘和电力科技有限公司		
抄送单位	南京紫泉电力设计咨询有限公司、泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

