


监理例会会议纪要

工程名称: 常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目
 编号: ZHJL-HYJY01

签发: 

会议地点	工业园厂房	会议时间	2016-10-10
会议主持人	王斌		
会议主题: 项目进度及安全文明施工			
上次会议问题落实情况: 项目如期进展, 但施工方资料没有和项目同步进行			
本次会议内容: 施工单位: 一、本周情况介绍: 1、E 栋 600 块水泥预制块已全部摆放到位, 支架、立柱也已经安装完成。 2、C 栋 600 块水泥预制块及支架等相关材料已吊装完毕, 目前正在施工中。 3、A、B 栋上屋爬梯搭建接近尾声, 目前正在进行安全等细节上的调整。 4、A 栋支架基础横杆测量测量已经完成 10%。 5、本周业主、监理、设计、施工方共同实地明确了设计, 确定施工图纸的部分改动。 二、下周计划: 1、完成 600 块水泥预制块的加工。 2、完成原有两个配电房的基础改、扩建。 3、C 栋所有支架安装调整完毕。 4、组件进场 3000 块。 三、需协调事宜: 1、是否可以选擇屋顶就近制作水泥预制块? 建设单位: 1、安全第一, 安全无小事, A、B 栋上屋爬梯要确保安全稳定。 2、混凝土浇筑方式要先查验荷载, 报园区同意后方可进行。 监理单位: 1、资料要与施工进度同步, 及时上报资料。资料、材料报验, 上屋脚手架报验等资料下周一之前必须提供出来。 2、安全文明施工, 进入施工现场必须佩戴安全帽, 进入施工现场严禁吸游烟, 不得随处乱丢烟头, 吸烟需在指定地点进行, 否则罚款 100, 多次不改加倍处罚。所有处罚款均用于员工福利。			

- 3、水泥预制块的实验，强度实验等要及时进行。检测公司要提前确定，要具备相应的检测资质，实验室资质，检测内容要在实验室检测资质的范围之内。
- 4、组件进场安装之前要做好技术交底，组件拆包堆放期间严禁坐在上面，安装、搬运时候要轻拿轻放。
- 5、屋顶现场浇筑混凝土预制块首先要征得园区同意，其次要考虑安全等问题。屋顶承载是否可靠？浇筑养护是否方便？水泥块养护是否方便？现场取水是否方便？在施工作业范围内是否会造成二次损伤？注意楼顶屋面保护，残渣等要清理干净。

主送单位	常州市弘和电力科技有限公司		
抄送单位	南京紫泉电力设计咨询有限公司、泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.10.11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工 业园 2.42MW 光伏发电项目监理例会签到表

地点: 项目部厂房
日期: 2016年10月10日

单位	姓名	职务	电话	邮箱	签到
常州蠡河置业 发展有限公司	钱伟明				
	蒋一超		13961129215		
	贾健		13585319385		
	朱新合		13861065907		
常州市弘和电 力科技有限公 司	朱之永		18661162288		
	洪家劲		18019679191		
	邱德网		15952655265		吕杰
南京紫泉电力 设计有限公司	蔡作贤		13815961526		
泰州敬道电力 工程有限公司	胡金泉		18652659819	30485751@qq.com	胡金泉
	汤万五		15189912460		
常州正衡电力 工程监理有限 公司	王斌		13401569355	1355341755@qq.com	王斌
	张军枫		17753589203	Jf.zhang@skysolargroup.cn	张军枫