

监理例会会议纪要

工程名称：常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目
编号：ZHJL-HYJY03

签发：[Signature]

会议地点	工业园厂房	会议时间	2016-10-17
会议主持人	王斌		
会议主题： 项目进度及安全文明施工			
上次会议问题落实情况： 1、施工进度延误一周。 2、设备材料、水泥预制块进场延误。 3、施工方资料没有和项目同步进行。 4、支架材料镀锌问题没有解决。 5、马鞍板屋面粘接实验没有做。			
本次会议内容： 施工单位： 一、本周情况介绍： 1、E 栋 600 块水泥预制块已全部摆放到位，支架、立柱也已安装完成 80%，组件已经吊装。 2、C 栋 600 块水泥预制块已全部摆放完成，占 C 栋工作总量的 40%，组件安装约 10%，目前正在施工中。 3、A、B 栋上屋爬梯已全部搭建并加固完成。 4、A 栋支架基础横杆测量测量已经完成。 5、原有两个配电房的基础改、扩建已经完成 50%，设备基础开挖完成，防雷接地基础已经完成。 6、组件进场 3000 块。 7、订货原因以及天气原因导致工期延误近一周。 二、下周计划： 1、完成 600 块水泥预制块的加工。 2、汇流箱订货比计划延误三天，已发货下周一到达。 3、因现场屋面原因导致部分支架无法调整到设计角度，临时需要增加材料、工作量导致工期延误，下周增加作业时间、作业班次以达到原有进度。 4、E 栋组件全部安装完成，C 栋完成 50%。 5、逆变器完成定点放线。 6、马鞍板屋顶下周提供 500 套材料实验安装。			

建设单位:

- 1、安全第一，安全无小事，做好安全、文明施工，杜绝安全事故。
- 2、组件搬运要避免二次损伤。
- 3、严格按图施工，严禁私自改变施工，若需更改应按程序提出变更经同意后方可进行相应部位施工。

监理单位:

- 1、资料要与施工进度同步，资料、材料及时报验。产品设备合格证、检验合格证、上屋脚手架报验等资料下周四之前必须提供出来。
- 2、安全文明施工，吊装作业时必须佩戴安全帽。进入施工现场严禁吸游烟，吸烟需在指定地点进行，严禁将烟头丢在横梁中间，严禁在组件堆放区域以及鸿禧口区域吸烟。
- 3、汇流箱要做好防雨措施，该品牌产品易生锈且密封性比较差。
- 4、隐蔽工程应至少提前 12 小时报监理，经检验合格之后方可进行下一步工序，未经检验私自进行下一步工序造成一切后果由施工责任方自负。
- 5、A、B 栋难度较大需要投入大量人力物力，可以放在最后进行。
- 6、螺栓安装方向要一致，立柱下预埋件连接的螺丝安装完成必须至少留两丝扣以上。
- 7、搬运组件严禁野蛮施工，安装时严禁手掌按在组件上，严禁坐在组件上，严禁将组件放在地上拖拽摩擦边框，严禁将尖锐物体划向组件。
- 8、吊装作业严格遵循“十不吊”原则，叉车搬运、吊装组件时应小心谨慎，尽量避免对组件的二次损伤。
- 9、组件拆箱放置时严禁使用钢材等尖锐物品依靠。
- 10、 支架材料腐蚀问题下周必须解决。
- 11、 进场材料经检验合格后方可使用。
- 12、 接地电阻值要测试，接地扁钢焊接要满焊按规范进行。
- 13、 混凝土预埋件要先检查是否合格，尺寸、外观等无质量缺陷才能使用。
- 14、 混凝土预制块制作要按图施工，达到表面平整，振捣到位，预埋件在规定位置。
- 15、 混凝土预制块的混凝土汤流度因气温低可以稍微放低一点，可适当添加早强剂。
- 16、 混凝土强度关乎基础使用寿命，回弹试验要及时做。

主送单位	常州市弘和电力科技有限公司	
抄送单位	南京紫泉电力设计咨询有限公司、泰州敬道电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2016.10.18

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表





国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW

光伏发电项目监理例会会议签到表

会议主题：项目进展及会议纪要梳理

时间: 2016.10.17

地点: 地工队项目部

[illegible]