


## 监理例会会议纪要

工程名称：常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目  
 编号：ZHJL-HYJY04

签发：

会议地点	工业园厂房	会议时间	2016-10-24
会议主持人	王斌		
<b>会议主题：</b>			
项目进度及安全文明施工			
<b>上次会议问题落实情况：</b>			
1、E 栋屋顶因连续降雨没有完成上周工作计划。 2、马鞍板屋顶支架材料没有进场，没有进行实验安装。 3、支架材料锈蚀问题依旧没有解决。			
<b>本次会议内容：</b>			
<b>施工单位：</b>			
<b>一、本周情况介绍：</b>			
1、完成 590 块水泥预制块的浇筑。 2、完成 590 块水泥预制块的吊装。 3、C 栋支架安装调整及组件安装已完成本分部工程的 60%、30%。 4、E 栋支架安装调整及组件安装已完成本分部工程的 90%、70%。 5、2 号并网点配电房基础改扩建已经完成，电缆井已经完成 4 个。 6、组件进场 1500 块，累计占总量的 48%；汇流箱全部到场 20 台；逆变器全部到场 74 台。			
<b>二、下周计划：</b>			
1、C、E 栋支架及组件全部安装到位。 2、水泥预制块浇筑 1200 块 3、设备基础及电缆井全部完成施工。			
<b>三、需协调事宜：</b>			
1、原定于 10 月 25 及 30 日到场的组件能否推迟到场按实际工程进度进场？ 2、组件数量是项目实际使用数量，没有损耗备件，是否可以适当增加？			
<b>建设单位：</b>			
1、组件可以按照实际工程进度进场。 2、组件损耗备件数量按工程量增加。			

监理单位:

- 1、施工现场注意文明施工，组件护角等垃圾及时清理，防止对虹吸口造成堵塞。
- 2、吸烟需在指定地点进行，严禁在组件堆放区域吸烟。
- 3、进入施工现场必须佩戴安全帽，上下楼梯不要大声喧哗。
- 4、楼顶屋面运输时要尽量避开压缝带，必要时要有对其相应的保护措施。
- 5、材料腐蚀问题要及时解决，未使用的镀锌不合格产品一律禁止使用。
- 6、资料上报要与施工进度同步。
- 7、文明施工，组件安装施工时要轻拿轻放，严禁在地面暴力拖拽组件。

主送单位	常州市弘和电力科技有限公司	
抄送单位	南京紫泉电力设计咨询有限公司、泰州敬道电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2016.10.24

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表



国内最大的光伏电站监理单位  
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位  
常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW

## 会议主题：

时间: 2016.10.14

地点：参见正文