

监理例会会议纪要

工程名称：常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY05

签发：

会议地点	工业园厂房	会议时间	2016-10-31
会议主持人	王斌		
会议主题： 项目进度及安全文明施工			
上次会议问题落实情况： 1、项目所报审监理项目部的资料未完善。 2、E 栋组件安装 98%，未达到上周计划的 100%。 3、C 栋组件、横梁只安装 45%，支架全部安装完成，未达到上周计划的 100%。 4、设备基础及电缆井未全部完成施工。			
本次会议内容： 施工单位： 一、本周情况介绍： 1、半周下大雨两天，所以工期稍微延误。 2、E 栋因具体施工方案未定还有 24 块组件未安装。 3、D 栋水泥预制块及立柱安装 50%。 4、A 栋支架试验安装已经开始。 5、电缆井全部完成施工，设备基础未完成浇筑。 6、水泥预制块浇筑完成 1200。 二、下周计划： 1、C 栋支架及组件全部安装到位。 2、D 栋支架及组件安装 25%。 3、水泥预制块浇筑 1200 块 4、全部土建工程完成。 5、剩余水泥预制块全部浇筑完成。 三、需协调事宜： 1、现场到货组件设计 260，但到场组件 A、B、C 类、不同电流档、电压档都有，所以请业主做出书面，若后期因组件问题引发的质量安全问题等明确责任。 2、到货组件质量层次不齐是否要做到货检查？明确后期组件隐裂的责任。			

建设单位：

- 1、镀锌件腐蚀问题 11 月 10 日之前必须解决。
- 2、工程进度详细计划本周五之前必须提供出来。
- 3、目前施工现场报废的组件数量统计一下上报业主项目部，统计组件还缺的数量以便于下次发货。

监理单位：

- 1、为保证施工进度，物料等小部件要及时供给，保证施工项目按计划进行。
- 2、项目已经延期，要在保证质量的前提下合理赶工。
- 3、问题组件不建议使用应立即拆除更换，继续使用若后期因此引发的一切问题与我监理项目部无关。
- 4、上屋墙壁的桥架安装超过 8M 以上部分禁止使用活动脚手架，高空作业必须要做好安全保护措施，桥架若使用吊车安装要先协商园区协调，防止堵塞园区正常营运交通。
- 5、屋顶桥架安装方式采用的支架安装，支架距离地面的高度要适中，不影响原有接地网，并与避雷带保持一定距离，避雷及组件接地电阻测试试验要及时做。
- 6、楼顶已吊装的逆变器、汇流箱存放时要做好防护措施，避免雨水淋湿生锈。
- 7、组件存放禁止背板朝上露天堆放，应玻璃面向上堆放。
- 8、现场严格遵循文明安全施工，禁止暴力施工，若发现违反者当场采取经济措施，处罚 500 元。
- 9、报验的施工资料已经审核完成，问题多日前已经反馈施工项目部，下周资料必须全部提交。
- 10、各类原材料合格证、质保书等材料要及时收集。
- 11、制作混凝土预制块的时候，地面残留的水泥浆要及时清除。

主送单位	常州市弘和电力科技有限公司		
抄送单位	南京紫泉电力设计咨询有限公司、泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表