


监理例会会议纪要

工程名称: 常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目
 编号: ZHJL-HYJY09

签发:

会议地点	工业园厂房	会议时间	2016-12-09
会议主持人			
会议主题: 项目进度、存在的问题及安全文明施工			
上次会议问题落实情况: 全部落实			
本次会议内容: 施工单位: 一、本周情况介绍: 1、本周内 A 号楼完成组件安装。 2、本周内 A 号楼电缆敷设完成。 3、正在进行户外并网柜接线及封堵, 本周内可完成该项施工。 4、电缆完成放线施工后及时进行电缆终端制作, 制作完成后进行绝缘电阻测试。 5、屋顶施工人员已进行安全、技术交底。 6、1、2 号并网点配电房接入柜改造, 预计本月 15 日接入柜到场。 二、下周计划: 1、B 号楼面组件全部安装完成。 2、B 号楼面接地全部完成。 3、汇流箱、逆变器全部安装完成。 4、电力电缆敷设完成。 5、3 号并网点完成调试, 初步具备并网条件。 三、建设单位: 1、电站联调需要园区停电, 停电计划应提前报送园区审核。 2、施工资料应同步完成。 四、监理单位: 1、屋面施工必须加强安全管理, 所有人员必须正确佩戴安全帽。 2、A/B 楼屋面施工中应加强质量管理, 确保工程施工一次完成, 减少消缺工程量。 3、C/D/E 屋面遗留问题较多, 需要安排人员及时进行消缺。 4、必须确保工程 12 月 20 日具备并网条件, 消缺工程应在 12 月 31 日前完成。			
主送单位	常州市弘和电力科技有限公司		
抄送单位	南京紫泉电力设计咨询有限公司、泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



会议主题:

时间: 2016.12.9

地点:

公司