

监理例会会议纪要

工程名称：常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-HYJY10

签发：

2016-12-13

会议地点

工业园厂房

会议时间

会议主持人

会议主题：项目进度、存在的问题及安全文明施工

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

施工单位：

一、本周情况介绍：

- 1、周四确定配电房停电调试时间。
- 2、B 号楼仍有 300 块组件未完成安装，本周内完成安装。
- 3、配电房电缆敷设、终端制作本周内完成施工。

二、下周计划：

- 1、所有楼面施工全部完成，具备并网基本条件。
- 2、配电房并网柜全部到场并完成安装。

三、建设单位：

- 1、施工单位加快施工进度，确保本月 20 日左右并网。
- 2、配电房内并网柜应在本周内到场。
- 3、本月 20 日前电站应具备并网条件。
- 4、屋顶消缺工作应在本月内全部完成。

四、监理单位：

- 1、雨天不能进行电气作业，包括组件插接头连接。
- 2、屋面未固定的光伏线、电缆应在并网前完成固定，并在本月内完成全部消缺整改工作。
- 3、并网前应对所有组串进行开路电压测试，对电缆进行绝缘电阻测试。
- 4、屋面未完成的接地施工应在并网前完成连接，并在月底完成消缺。
- 5、屋面施工垃圾及破损的组件，应在月底完成清理。
- 6、工程资料应在并网前完善，月底装订成册移交甲方。

主送单位	常州市弘和电力科技有限公司		
抄送单位	南京紫泉电力设计咨询有限公司、泰州敬道电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。





国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW
光伏发电项目监理例会会议签到表

会议主题：

时间: 2016.12.13.
地点: