

会 议 纪 要

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目

编 号：JQ1-HY-004



会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 4 月 11 日下午 15:00
会议主持人	张英豪		
会议主题： 关于对现场安全隐患复查及检查工作，形成会议纪要如下：			
会议内容： 2017 年 4 月 11 日业主项目部、监理项目部和总包项目部联合对中铜川二期 50MW 光伏项目进行安质环隐患复查及检查工作，此次检查发现现场材料堆放区和光伏区存在安全隐患。详见附件 1 和附件 2 附件 1：隐患整改通知单 附件 2：隐患整改清单 附件 3：会议签到表			
主送单位	中清能绿洲科技股份有限公司		
抄送单位	铜川中广新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 铜川二期项目监理部	发文时间	2017 年 4 月 11 日

隐患整改清单

序号	整改前照片	整改事项	整改时间	总包责任人	监理责任人	业主责任人	整改完成情况
1、		22#方阵个别桩基础出现开裂现象，建议对所有桩基础进行检查，要求设计单位进行核算桩基础承载力是否够，如果不够出具加固措施或整改方案。	2017.4.1 9	蒋云霄	张建忠	华涛	
2、		已浇筑完的桩基础未及时进行土方回填，回填按照图纸要求分层回填	2017.4.1 9	蒋云霄	张建忠	华涛	

3.		光伏区没有连接的组件电缆插头要进行包裹,防止灰尘、水蒸气进入插头,将来在连接时出现导电现象。	2017.4.2 0	杜春峰 孙刚	叶石泉	华涛	
4.		现场看守房,住房简陋,并且工人用煤炉进行取暖,要求拆除。	2017.4.2 0	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌	
5.		物料存放比较混乱,没有分类堆放。钢构堆放高度不能高于1.5米	2017.4.2 0	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌	

6、 	钢筋的存放不规范，彩条布因时间长，已有大部分破损，导致雨水直接冲刷钢筋，使钢筋生锈，现场一些成品、半成品也存在被雨水冲刷锈蚀的现象。	2017.4.1 9	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌
	钢筋加工区标识牌、操作规程悬挂不牢固并且朝向不对。	2017.4.1 9	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌
	钢筋加工区标识牌错误。	2017.4.1 5	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌

9、		钢筋加工棚过于简陋部分钢管与地基连接不牢固，个别钢管与地基之间有缝隙。也没有防风措施。	2017.4.2 0	杜春峰 孙刚	周书山	张永斌	
10、		材料区现场临时用电不符合三相五线制要求。	2017.4.1 5	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌	
11、		部分开关箱没有张贴责任人以及联系电话及信息。	2017.4.1 5	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌	

12、		材料区施工现场车辆随意停放，没有划定指定的停车区。	2017.4.1 9	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌	
13、		进场的叉车、吊车没有合格证，没有检测报告以及人员的操作证。	2017.4.1 9	张庆伟	周书山	张永斌	
14、		抽查挖掘机的进场报验单，只有合格证，没有检测报告以及人员的操作证。	2017.4.1 9	张庆伟	周书山	张永斌	
15、		班前班后会，没有工程建设红线的内容。	2017.4.1 9	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌	

16、		总包方项目经理没有项目经理资质证书和安全B本以及法人的授权。	2017.4.1 5	杜春峰	周书山	张永斌
17、		升压站二期接地刀闸牌固定不规范。	2017.4.1 9	张庆伟	周书山	张永斌
18、		总包安全员、土建工程师未到位	2017.4.1 8	杜春峰	周书山	张永斌
19、		钢筋加工区与木材加工区合并为一个	2017.4.1 9	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌
20、		光伏区 22#、23#方阵钢结构材料未用方木垫支。	2017.4.2 0	杜春峰 孙刚	周书山	张永斌

21		项目部门口前方以及院内存在积水现象。	2017.4.2 0	杜春峰 孙刚	周书山	张永斌
22		材料区高压电缆堆放比较混乱。并且没有材料标志牌	2017.4.2 0	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌
23		材料标志牌不正式，不能用方木支撑标志牌。	2017.4.2 0	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌
24		按最小作业单元要求，提交入场人员信息、资质、体检信息，人员信息要与实际人员对应上。	2017.4.2 0	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌

25		光伏区基坑活动围挡要分批进入施工现场。	2017.4.2 0	杜春峰 孙刚	周书山	张永斌	
26		光伏区人字梯限位拉线使用不规范。	2017.4.1 9	杜春峰 张耀祥	周书山	张永斌	

