

会 议 纪 要

编号: SXTTCGF-JLHY-10

工程名称: 中广核陕西铜川 50MW 农业大棚光伏发电项目

签发:

签发:

会议地点	项目部	会议时间	2016.12.25 、 14: 10
会议主持人	张 建 忠		
会议内容:			
铜川中广新能源有限公司:			
1、原材料镀锌螺栓先是用短钢筋连接, 焊接过程中破坏了镀锌层, 大棚基础钢筋要求除锈,			
2、模板重复利用率高, 需要刷油保养。			
3、2 单元基础换填土的夯实度要求增加。			
4、电缆全在电缆沟放着, 什么时候上架。30 号并网, 什么时候停电。			
5、年底并网要求不变,			
6、光伏区施工效率低, 人员需要合理调配。			
7、阻工原则上总包负责解决。			
8、土地流转阴历年前道北全部解决, 二月底土地全部解决。			
9、道北冲刺完并网后, 道南抓紧时间开始做, 保证 5 月 30 日并网一定完成。			
10、土建方面要求总包加人, 每周一定要进行安全大检查。			
中清能绿洲科技股份有限公司 :			
1、主变现在就剩下试验, 其余都已经完成。			
2、110 设备引线准备重新做, 其余都已经完成。			
3、35KV 设备就位已经完成。			
4、控制设备就位			
5、鹅卵石现在阻工, 无法进场施工			
6、SVG 隔离刀正在调试,			
7、10KV 电缆敷设正在施工、其余都已经完成。			
8、单体调试正在进行			
9、截止 12 月 25 日, 基础开挖 1501 个垫层浇筑 1353 个, 基础浇筑 1180 个, 箱逆变基础土方开挖 10 个, 地板混凝土浇筑 10 个, 箱逆变砌筑 8 个, 想逆变基础完成 5 个,			
10、图纸到场情况光伏区蓝图已出。满足施工要求。			
11、现场需要协调的问题, 集电线路开挖存在阻工, 以及剩余土地交付, 影响施工进度。			
常州正衡电力工程监理有限公司:			
1 避雷针接地线不能与设备接地连接。			
2、22 单元基础混凝土浇筑已超过 8 天, 今天做了回弹测试, 基本能满足下道工序施工要求、			
3、支架弯曲情况严重, 要求厂家来人, 总包进行协商解决。			
4、安装速度较慢, 安装已进行两天, 两个 6X44 和一个 6X66 的大棚支架, 都未完成。需要总结和改进施工方法。			
5、现场施工以及组件安装都要进行安全技术交底,			
6、大棚技术承台, 混凝土质量问题, 要求总包跟我们到搅拌站现场查看混凝土配合比以及防冻剂, 早强剂添加情况。			
7、大棚基础承台上的泥巴, 要求清洗, 处理干净以后在进行下道工序。表面耕植土不能作为换填土使用, 杂草要及时清除。			



8、质检部门检查出的问题，不但要回复还要及时整改。

上次会议问题落实情况：

主送单位	常州正衡监理有限公司		
	中清能绿洲科技股份有限公司		
抄送单位	铜川中广新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.12.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

监理例会

2016. 12. 25.

项目部.

[illegible]