

会议纪要

编号: SXTCGF-JLHY-12

工程名称: 中广核陕西铜川 50MW 农业大棚光伏发电项目

会议地点	项目部	会议时间	2016.12.30、14:00
会议主持人	张建忠		
会议内容: 铜川中广新能源有限公司: 1、电缆沟里电缆的整理,带电前需要清理干净杂物再用盖板进行覆盖; 2、目前土建、电气交叉作业较多,成品材料注意现场管控; 3、电气设备的防尘,带电前保证屋内清洁干净; 4、现在就按照验收标准去做; 5、南北轴线偏差,再跟设计进行确定,看是否有影响。要求出书面东西进行回复; 6、元月10号并网,要倒排光伏区工作计划; 7、关于并网后的区域安全,标识、围栏、以及设备安全问题; 8、考虑道路以南如果可以施工的话,要抓紧时间开始施工,尤其是基础; 9、升压站主变问题,厂家滤油机今晚到场,如果条件具备,晚上开始滤油。 中清能绿洲科技股份有限公司: 上周情况: 1、大棚基础开挖 500 个,基础浇筑 300 个; 2、箱逆变基础完成 6 个; 3、大棚支架安装 22 单元 7 个大棚完成; 4、组件开始安装; 5、光伏区至升压站集电线路敷设完成; 6、升压站电器设备安装完成,单体试验完成; 7、目前升压站所有设备全部进场,调试完成。光伏区支架、组件、箱变、汇流箱、电缆、光缆等设备材料已经进场,满足施工要求。 下周情况: 1、光伏区测量放线,大棚基础开挖 500 个; 2、大棚基础混凝土浇筑 300 个; 3、大棚支架安装 4 个标准棚; 4、22 单元电器施工开始; 5、升压站分系统试验完成; 6、升压站土建尾项结束,出冬季不好施工的部分(SVG 外墙粉刷)等; 7、尽快解决土地问题,让施工区域连成片。 常州正衡电力工程监理有限公司: 1、导水槽问题,影响施工进度,下次再有类似问题提前联系厂家到场,尽快解决问题; 2、檩条问题已发联系单,要求协调解决好; 3、图纸蓝图有了,施工人员没有标准图纸,总包和施工单位要沟通好; 4、SVG 屋面防水已开始施工,材料一定要送检; 5、继电保护柜,接地排不能超过 2 个接线鼻子,一个鼻子不能超过 2 根接电线,接地线要安全、可靠、有效; 6、砼添加剂,不能单子上简单的写防冻,配合比要求填写清楚; 7、光伏场区,左右阵列不能存在阴影遮挡。要求设计严谨,科学。光伏基础存在缺陷,要处理好;			



8、土地交付问题，制约明年5月30日全部实现；

上次会议问题落实情况：

主送单位	常州正衡监理有限公司	
	中清能绿洲科技股份有限公司	
抄送单位	铜川中广新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2016.12.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

