

会议纪要

编号: SXTCGF-JLHY-14

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWP 农业大棚光伏发电项目

会议地点	项目部	会议时间	2017.01.13、14: 10
会议地点		张建忠	
会议主持人			

会议内容:

铜川中广新能源有限公司:

- 1、质监站查出的问题需要有人跟踪整改落实,
- 2、资料要进一步完善, 光伏区资料, 监理首先要清楚有多少检验批, 多少分项工程, 才能保证施工资料的完整性。
- 3、不能无图施工, 要求总包把施工完的以及节后准备施工的图纸抓紧设计出来。
- 4、节前到货计划包括大棚支架要, 以及节后人员计划安排和机械数量, 满足节后施工要求。

中清能绿洲科技股份有限公司 :

上周情况:

- 1、大棚支架安装 20、22、23 方阵, 11 个大棚完成;
- 2、组件开安装完 17 个棚 3590 块。累计安装组件 6390 块。
- 3、22 方阵汇流箱安装接线完成 11 个。
- 4、22#、23# 箱变、高压电缆试验完成。电缆头安装完成。
- 5、升压站地调通讯对点完成;
- 6、设计情况: 目前升压站土建、电气蓝图出完、光伏区基础、箱逆变基础、19#—23# 电缆敷设图、光伏区道路北侧平面布置图出图。
- 7、设备采购情况: 目前升压站所有设备全部进场、已调试完。光伏区支架、组件、逆变、箱变、汇流箱、电缆等设备及材料均已进场, 满足施工要求。
- 8、今天安装全部结束。明后天尾项进行整改, 电气方面四到五天能做的全部结束。

下周情况:

- 1、23# 方阵汇流箱安装接线完成 4 个;
- 2、23# 方阵直流电缆敷设 4 条。
- 3、22#、23# 箱、逆变接地完成。

主要存在问题:

交付土地不能满足施工要求, 望业主尽快协调。

常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、升压站完善标示标牌。
- 2、试块: 箱逆变混凝土抗渗试块报告, 防水砂浆试块报告, 要尽快拿到, 还有大棚基础试块报告还没有出来。
- 3、资料方面: 光伏区大棚基础检验批质量验收记录要尽快提交, 以及强条记录要进一步完善。
- 4、图纸要进一步完善, 光伏区到升压站集电电缆, 集电电缆井, 蓝图仍未出来。

周例会迟到人员:

中广核华涛未到, 江苏华能孙刚迟到 2 分钟。

上次会议问题落实情况:



由 扫描全能王 扫描创建

	常州正衡监理有限公司
主送单位	中清能绿洲科技股份有限公司
抄送单位	铜川中广新能源有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

时间
姓名
备注

会议签到表

工作单位	姓名	职务/职称	电 话	备注
中广核	余江	PM.	18910177418	
中广核	樊国伟		18629390928	
中广核	华清		15109277558	
	项目经理	18910170839		
中清能	丁利利	项目负责	15306118911	
	吕永光		18910167830	
	蒋云青		18853123450	
飞衡监理	田战场		13569151408	
11	张华	HSE	13844204163	
	张国伟		15312537562	
中清能	梁耀祥		1569697483	



由 扫描全能王 扫描创建