

会 议 纪 要

编号: SXTCGF-JLHY-03

工程名称: 中广核陕西铜川 50MW 农业大棚光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部	会议时间	2016-11-4 14:30
会议主持人	张 建 忠		

会议内容:

一、铜川中广新能源有限公司:

- 1、光伏区材料的加工、围栏基础, 设备提前准备好。
- 2、场区设计除了围栏还没有见到其他图纸。设计变更, 出现设计和初设向佐要进行上报, 如果跟初设不相符, 总包和施工单位应该确认盖章, 进行执行。
- 3、设计要加快, 另外要开设计交底会审了, 由总包安排业主, 监理参加。
- 4、12月20号升压站设备安装要完成, 12月底要具备并网条件。(杜春风: 700亩可以安装24MW, 保证北边5个高压配电柜可以带电, 其余的工作我们在和调度和省公司沟通)。
- 5、甲供设备, 逆变器和主变应该没有问题, 但场区组件我们要跟踪一下。乙供设备你们要好好规划一下。杜春风(近期他们设备跟踪表要发过来)。所以你们计划要倒排一下, 计划尽快给我们时间报上了, 不要出现问题。(杜春风明天计划报上了)。
- 6、关于施工标准问题, 我们中广核施工标准高于行业规范。
- 7、清洗混凝土车不要放在升压站门前, 会造成不必要的麻烦。(总包杜春风: 以后我们清洗罐车跟垃圾处理不在升压站门前进行。)
- 8、设备到场你们是怎么验收的?(总包杜春风: 设备到场由施工方, 业主, 监理同时开箱验货拍照, 同时管理好各种设备资料)
- 9、业主金波: 刚才监理提的也比较全面, 上级检查对我们现场管理比较满意。下面我们要继续做好班前培训, 班前培训要人员签字, 班组长都要签字。班后会我们也要做起来至少对我们现场人员管理是有好处的。不然施工结束多少人员都不清楚。下一步场区施工人员比较多, 所以希望把班后会搞起来。
- 10、业主华涛关于质量问题基础验槽, 密实度送检, 工序是否规范? 还有今天上午主变基础垫层施工也没有振捣你们看合适不合适? 希望以后在施工中避免这些问题发生。(金波: 对我们现场提出的问题有的也没有答复, 更没有落实, 以后施工我们还是比较担心这一点, 希望监理和施工方高标准, 严要求, 落实我提出的合理要求。如果我们提出的要求是否合理, 你们施工方提出你们的理由, 如果合理你们应该落实。)

二、中消能绿洲科技股份有限公司:

本周工作总结:

- 1、设备基础、110 升压站、110KV 区域设备基础、小电阻接地变基础、SVG 阀室基础、SVG 变压器基础土方开挖完成, 换填土完成。垫层浇筑完成。
- 2、110KV 区域设备基础钢筋基本预制完成。
- 3、主变基础钢筋预制中。

下周施工计划:

- 1、华能: 主变基础钢筋的制作、安装完成, 支模完成。SVG 阀室回填完成, 圈梁浇筑完成, 框架钢筋制作、安装完成。
- 2、户外设备基础浇筑完成。、接地变基础浇筑完成。、SVG 变压器基础钢筋制作、安装完成。35KV 配电室安装隔离



防护搭设完成、地面土方开挖。基础浇筑完成控制在 10 号左右，加快进度。

3、杜春峰：主变设备/基础交付时间尽量往前提，趁天气好加紧施工，基础保养还需要一段时间。基础浇筑控制在 10 号左右。（金总：主变到场时间大概在 25-30 号之间）。下周质量计划里面涉及到隐蔽工程，计划里面都要体现出来。重点工作旁站和停工待检点都要体现出来。西北电建杨总给了我们的计划安排，11 月 20 号第一批土地交付在 700 亩左右。12 月初第二批土地交付 300 亩左右。第三批土地交付最迟在 2 月 15 以前完成。所以我们接下来工作都要围绕 20 号开工条件来进行。华能：20 号开工，我们人员住宿和材料加工的具体范围区域要给我们。业主（材料加工可以在项目部周围找个合适位置但人员不能住 700 亩区域里面，要给我们一个方案）。

杜春风：光伏场区施工方案要尽快报上了。华能：土建施工已经报了，其他陆续报给你们。业主和监理，提出一些问题都是按照国家标准跟行规范标准提出的，都有一定的理由，不要当场顶撞，之后要进行沟通解决。（监理：原则上按图施工，图上没涉及的按行业标准施工），

4、原则上按图施工，一次性通过，避免反工，一旦出现返工，损失也是我们自己承担。

江苏华能：

1、围栏拆除跟配电室拆除，我们方案都提了你们有什么看法？（总包杜经理：这个我们会签字以后会返回给你们，然后再进行施工）

2、前面道路重型车辆能不能通行（业主金波：原则上所有车辆都可以通行，但是尽量不要破坏路面，像今天的对马路牙子的破坏是不应该的。总包杜春峰：施工完我们会对破坏的路面进行修复，）

一、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、现场质量问题，现场图纸到场比施工稍晚，基础图纸出了但是配套图没有出来，要求总包跟设计进一步沟通。

2、现场一些问题进行进一步确认，（比如说升压站基础设备正负 0），要有准确的依据，要按图施工，我们强调过后，有疑问要及时沟通。该说明的、存在责任的，要明确提出，不要马虎。

3、场区施工比预想要提前，我们要提前做好准备，施工方做好 3 级计划，

4、施工单位作业比较规范，班前培训，着装等各方面比较整齐，施工区域标牌都比较到位，

5、到场材料必须送检和提供产品合格证和厂家资质。（总包：我们会提供经销商的营业许可证和大批量的产品合格证。）

6、混凝土、到场试块要尽快做，你们不做的要求混凝土厂家提供当时批次的混凝土石块报告。（总包：我们石块要跟上，资料同步进行，施工台账同步进行。）

7、设备到场资料要专人专管，不能流失。

上次会议问题落实情况：

主送单位	常州正衡监理有限公司		
	中清能绿洲科技股份有限公司		
抄送单位	铜川中广新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.11.4

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建

