

会 议 纪 要

编号: SXTCGF-JLHY-04

工程名称: 中广核陕西铜川 50MW 农业大棚光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部	会议时间	2016.11.11、3:00
会议主持人	张 建 忠		
会议内容: 铜川中广新能源有限公司: 1、110 户外设备基础施工基本跟上进度, 其它工程都出现滞后; 2、施工现场管理比较混乱, 无专职检验员; 3、土建工程验收资料要及时上报; 4、要求做好土建工程交付计划、设备到场计划; 5、工程节点为 12.20 日, 升压站要具备并网条件, 做好施工进度计划表; 6、现场要加强管理, 要文明施工; 7、缺少主变框架基础施工计划。 中清能绿洲科技股份有限公司: 上周 1、(1) 主变基础钢筋绑扎, 地板就油池壁混凝土浇筑完成, 主变基础上部模板安装完成呢; (2) SVG 阀室承台浇筑完成, 地圈梁钢筋绑扎完成, 模板制作、安装完成;(3) 110KV 户外设备基础混凝土浇筑完成;(4) 小接地变基础地板浇筑完成, 侧壁模板安装中;(5) 35KV 配电室安全隔离防护搭设完成 2、(1) SVG 阀室圈梁混凝土浇筑未完成, 因人员安排不到位;(2) 小接地变混凝土浇筑未完成, 因安排 与 SVG 圈梁同天浇筑;(3) SVG 变压器基础钢筋已制作、未安装完成, 因人员不到位。 3、下周 (1) 主变上部基础浇筑完成;(2) SVG 阀室回填完成, SVG 主体框架浇筑, SVG 变压器基础浇筑完成;(3) 小电阻接地变基础浇筑完成;(4) 35KV 配电室盘柜基础开凿完成, 基础模板制作、安装完成; (5) 110 区域土方回填完成;(6) 母线支架基础开挖完成, 端子箱基础开挖完成;(7) 光伏区围栏、大棚基础测量放线及土方开挖。 4、SVG 平台、屋顶混凝土浇筑施工机械无法抵达;(业主: 可以考虑搭建龙门架施工) 5、光伏区土地交付无具体时间, 影响人员进场、以及前期准备工作。			



正衡电力工程监理有限公司:

- 1、上周提出的问题大部分以及闭环, 还有部分问题任然存在存在;
- 2、有关施工图纸要求承包方尽快完善;
- 3、部分施工人员无资质、设备缺少报验;
- 4、现场要加强规范施工, 文明施工;
- 5、要加强与现场施工人员之间的交流, 不要出现顶撞、擅离职守等现象;
- 6、光伏区设备采购大多为电气设备, 没看到支架、组件等前期设备材料进场计划表;
- 7、光伏区围栏材料问题尽快协商解决。

上次会议问题落实情况:

主送单位	常州正衡监理有限公司		
	中清能绿洲科技股份有限公司		
抄送单位	铜川中广新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.11.1

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

[illegible]