

## 会 议 纪 要

编号: SXTCGF-JLHY-06

工程名称: 中广核陕西铜川 50MW 农业大棚光伏发电项目

签发:

签发:

|                                                                                                                                                                 |       |      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                            | 项目部   | 会议时间 | 2016.12.2-3: 30 |
| 会议主持人                                                                                                                                                           | 张 建 忠 |      |                 |
| 会议内容:                                                                                                                                                           |       |      |                 |
| 铜川中广新能源有限公司:                                                                                                                                                    |       |      |                 |
| 1、下周道北场区必须完成基坑开挖 600 个, 垫层浇筑 500 个, 基础浇筑 200 个, 箱、逆变基础完成 10 个 (已流转土地)。技术员需要增加。                                                                                  |       |      |                 |
| 2、升压站土建尽快交付给电气, 预埋管要加紧完成, 人员不够要上人。                                                                                                                              |       |      |                 |
| 3、场区详细设计图纸必须交付, 设计人员要到场, 对施工有好处。                                                                                                                                |       |      |                 |
| 中清能绿洲科技股份有限公司:                                                                                                                                                  |       |      |                 |
| 1、本周工作完成情况:                                                                                                                                                     |       |      |                 |
| SVG 脚手架拆除, 全体砌筑中, 室内外电缆沟开挖, 支模浇筑完成。光伏场区测量放线, 临时施工道路铺设, 大棚基础开挖。接地电阻成套设备就位。目前升压站土建蓝图已出, 场区围栏图纸完成, 大棚基础, 箱、逆变基础, 道北平面布置图已出。电气一、二次图纸已出。电缆清册已出。                      |       |      |                 |
| 2、设备采购情况:                                                                                                                                                       |       |      |                 |
| SVG、SVD 连接变压器、箱变、高低压开关柜、综合自动化设备、汇流箱、光伏支架、电力电缆、电缆头合同签订完成, 正在生产中。                                                                                                 |       |      |                 |
| 3、下周工作计划:                                                                                                                                                       |       |      |                 |
| SVG 室装修, 电气基本完成, 110 户外设备安装, 光伏场区测量放线, 大棚基础开挖 200 个、垫层浇筑 200 个、混凝土浇筑 150 个。同时箱变逆变基础开挖, 垫层浇筑, 钢筋绑扎。光伏区电气图纸完成。                                                    |       |      |                 |
| 需要业主解决的问题: 尽快解决道北剩余未流转土地, 现在土地分散不便施工。(业主: 土地预计 12 月 5 号交付) 场区麦苗清理的事怎么办? (业主, 你们直接推就行, 由你们直接清理)。现场的树怎么办? (业主: 暂时不能动, 园区办已关照了, 原则上已流转土地可以施工, 如果有村民阻工就让村民小组来协商解决)。 |       |      |                 |
| 常州正衡电力工程监理有限公司:                                                                                                                                                 |       |      |                 |
| 1、总包明天开始, 施工人数必须增加到 50 人, 机械设备加倍增加。人员设备我们监理会跟踪。清点。                                                                                                              |       |      |                 |
| 2、清表清苗的事情抓紧清理。                                                                                                                                                  |       |      |                 |
| 3、现场放线, 开挖人员要增加到两组, 目前来看进度跟不上。施工机械是否考虑利用其它引空设备 (施工方: 我们也在考虑)。                                                                                                   |       |      |                 |
| 4、现场一定要按图施工, 以图纸为依据。每个单元的图纸要出来, 现场施工员和管理人员要                                                                                                                     |       |      |                 |



每人一份。图纸能够满足现场施工的，就不要任意变更。确实需要变更的，再跟设计沟通（总包：我们只能给电子版的，因为现场有的需要调整）。

5、到场设备、材料还要进一步确认，不能掉以轻心。

6、SVG室回填土层比较厚，底部到室内地坪有2米的土层，一定要分层夯实，不能有沉降问题出现。

7、光伏场区人员一定要有安全意识，不允许燃放明火。现场发现有的人不戴安全帽，希望引起重视，有个好的开端。

8、食堂炊事员一定要有健康证，做好卫生工作。

上次会议问题落实情况：

|      |                |      |
|------|----------------|------|
| 主送单位 | 常州正衡监理有限公司     |      |
|      | 中清能绿洲科技股份有限公司  |      |
| 抄送单位 | 铜川中广新能源有限公司    |      |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



## 会议签到表

## 监理例会

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建