

会 议 纪 要

编号: SXTCGF-JLHY-09

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWP 农业大棚光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部	会议时间	2016.12.16、14:00
会议主持人	张 建 忠		
会议内容: 现在已到了并网的关键时刻,各项工作,各道工序都在有条不紊的进行。为了保证 12 月 31 号前顺利并网,今天我们按时召开工地例会,找出存在的问题和不足,制定有针对性的解决办法,齐心协力朝着我们的并网目标努力奋斗。 一、上周施工情况和下周计划安排 1、大棚基础开挖 600 个,基础浇筑 230 个 2、箱、逆变基础开挖 2 个,垫层浇筑 8 个,箱、逆变基础完成一个。 3、升压站主变就位,附件安装完成,等注油 4、升压站二次盘柜就位,高压柜到货,就位。 下周计划 1、光伏区测量放线,大棚基础开挖 500 个 2、大棚基础混凝土浇筑 300 个 3、大棚支架安装 2 个标准棚。 4、升压站电缆沟开挖完成。 5、箱逆变基础完成 2 个 6、升压站高压柜就位,电缆敷设完成。 7、升压站主变安装完成。 8、升压站电器试验能做的部分完成。 二、加快施工推进 1、年底并网要求不变,1 到 2MW 争取 5MWP。保证升压站、光伏区目标任务完成。 2、由监理组织,每天下午 5 点半以后,开进度会,监理跟踪进度负责人,总包负责人,施工单位负责人,业主电气方面华涛,土建方面樊增峰。主要通报当天的进度跟倒排计划方案进行进度对比。每天进行跟踪,发布。延迟的必须制定赶工计划,加班的时候总包、监理一定要有人在场。具备条件尽量往前赶。该上人的上人,该上机械上机械。 3、关于阻工问题,原则上由总包负责。希望总包方能主动跟村委会进行协调,不要有一点阻工就全场停下来。 4、关于土地连成片的问题,目前渠北是重点,到目为止基本连成片,剩下的我们来解决,到 2 月底 1500 亩土地连成片,现有土地,要抓紧时间施工。 5、要量化,细化倒排计划,现场施工要有专人盯着,责任到人。各道工序之间、现场要有专人负责协调。 6、下星期电缆沟到升压站的路径。我们和吕沛光再沟通确定。 三、保证施工质量 1、质量问题,按照监理行业标准进行质量施工。不得马虎。			



2、基础换填土一定要夯实，不许利用耕织土，不许有杂草按图施工。

四、齐心协力、目标一致、责任到人

1、现场管理人员要有作为，不能消极怠工，并网不是一个人的事情，只有大家共同努力，心往一处想、劲往一处使。形成合力，我们的目标才能实现。各单位人员必须按时参加会议，不参加会议的需要请假，否则将进行通报。

上次会议问题落实情况：

主送单位	常州正衡监理有限公司		
	中清能绿洲科技股份有限公司		
抄送单位	铜川中广新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.12.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

监理例会

2016.12.16.

项目部.

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建