

项目监理例会会议纪要

工程名称：灵寿县 20MW 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号： 001

各与会单位：

现将第一次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日期：2016.9.12

会议地点	灵寿项目现场会议室	会议时间	2016 年 9 月 12 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛文泉
会议议题	现场施工质量、安全方面的问题		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	灵寿中品乐民新能源公司	范海军 朱明	
	常州正衡监理公司	薛文泉 吉海平	
	宁波建工建乐工程公司	李梦臣 韩瑞敏	
注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。			

江苏省建设厅监制

监理会议纪要

工程名称：灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号：001

签发：康刘浏

会议地点	灵寿项目现场会议室	会议时间	2016 年 09 月 12 日 11:15
会议主持人	薛文泉	会议记录人	吉海平
会议主题： 关于施工中施工存在的质量、安全方面的问题。			
本次会议内容： 施工单位： 汇报现场安全、质量情况 1.根据联系单精神、现场施工人员的安全帽已经发放。 2.安装组件过程有人使用木锤敲击组件的现象，已经现场要求进行整改。 3.目前现场支架已经安装 482 组（成品），组件已经安装 197 组，桩基未统计。 监理单位： 1. 目前我监理单位进场对 1-8 号区域进行大致统计，已完成打桩安装的有 60%（接近） 2.根据 9 月 7 号第一次工地例会时提出每道工序必须按照规范要求报项目监理部验收合格方可进行下道工序目前未申报验收。 3.我监理单位进场发现好多存在问题，已经书面通知项目部整改、但整改力度不够。 1.现场安全方面： 1.安全帽配备不齐全 2、配电房建设不标准、配置不符合规范要求；3、发电机无安全防护及防雨措施；4、开关站木工机械没有安全防护罩及防雨措施；5、整个施工现场没有一个移动配电箱；6、开关随地乱放；7、过路电缆线未设置套管、车辆路过容易损坏；8、搅拌机开关安装不规范；9、开关站			

未设置施工扶梯施工人员爬钢柱上下、不戴安全帽安全带；10、要求施工单位对施工人员加强安全生产教育；11、发现施工现场有穿拖鞋、赤膊的现象；12、严禁施工人员酒后上班。

1. 质量方面；

已完成区域发现的问题：1、桩位偏差大；2、钻孔不垂直及移位；3、支架不垂直螺丝不紧；4、灌注桩施工人员技术薄弱、分包班组必须加强技术教育；5、光伏板安装出现压边、划伤现象；6、光伏板一排内不顺直，呈波浪形；请项目部及各班组，组织自检自查，合格后报项目监理部验收。

2. 要求项目部专职安全员必须在现场履行职责。

3. 施工现场的砂浆、混凝土搅拌时没有计量，没配合比标牌严重不符合要求请施工单位按照规范要求做好现场计量工作。

4. 我项目监理部目前已经进场履行职责希望各单位积极配合、及时对隐蔽工程进行报验、如不及时申请验收由此产生的后果自负；

5. 以后每次例会总包单位必须提供书面汇报材料。

建设单位：

1.根据今天会议精神施工安全问题坚决不能放松，一定要把安全放到第一位。

2. 施工质量中的存在问题一定要按照规范要求整改，要明确整改完成时间。

主送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
抄送单位	灵寿县中品乐民新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 09 月 12 日