

项目监理例会会议纪要签到表

工程名称：灵寿县 20MW 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号：003

各与会单位：

现将第 3 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日期：2016.9.26

会议地点	灵寿县项目现场会议室	会议时间	2016.9.26
组织单位	常州正衡工程监理有限公司	主持人	李斌
会议议题	施工进度、安全、质量		
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	灵寿中品乐民新能源公司	李斌 李斌	
	常州正衡监理公司	李斌 李斌	
	宁波建工建乐工程公司	马周全 李斌	
	施工分包班组	支国良 邓树根	

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理会议纪要

工程名称：灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号：003

签发：康刘浏

会议地点	灵寿项目现场会议室	会议时间	2016 年 09 月 26 日 11:30
会议主持人	康刘浏	会议记录人	吉海平
会议主题： 关于施工中进度、质量、安全等事宜。			
本次会议内容： 施工单位 汇报现场施工中的安全、质量及各工序完成情况 1. 目前现场支架已经安装完成 1282 组，组件安装完成 360 组，打桩完成 12070 组。 2. 各个安装班组、在今后施工中必须把打开的材料使用完毕后方可重新打开材料包装，不允许有材料乱放现象。 3. 各班组对施工中存在的质量问题要进行自我检查，要加大对施工质量的管理。 4. 安装完成的组件存在压块和组件之间的间隙过大，对这类问题我施工单位近期会进行整改。 5. 关于灌注桩和螺旋桩超出地面 30 公分的要进行整改。 6. 每个方阵的电流档必须要统一，对之前出现电流档混装现象已要求整改。 7. 关于现场施工中存在施工人员踩踏组件现象，已通知施工班组以后严禁出现此类现象。 8. 对围栏施工没有达到施工质量要求的，我施工单位会重新整改。 9. 每位施工人员必须要根据三级安全教育规范进行作业。 10. 截止 2016 年 9 月 25 日，设计对线路已做初步整改基本确定线路方向。 监理单位 1 以后每次例会人员必须要齐全，方便通报在施工现场存在的各类问题。 2. 因各个班组人员流动比较大，所以要对刚到施工现场的施工人员进行各项培训、教育后上岗施工。			

3. 施工人员安全意识淡薄，不按照规范要求正确戴好安全帽。
4. 安装组件时有施工人员踩踏 C 型钢的现象希望不要发生类似现象。
5. 每个阵列的组件电流档型号不允许混装。
6. 机械使用开关无防雨、防触电措施存在安全隐患，希望及时进行整改。
7. 总包单位配电房必须要按照规范进行设置，配置要满足现场用电要求。
8. 灌注桩灌注后必须要用振捣棒进行振捣，目前已经发现不振捣现象。
9. 围栏施工存在的质量问题已经下发通知单，希望认真进行整改。
10. 开关站要搭设施工扶梯，扶梯必须进行安全围挡，以备施工人员上下。
11. 所有隐蔽工程必须告知我监理单位，我监理人员要检查拍照留存。
12. 见证取样必须提前通知我单位全程监督。

建设单位

1. 对今后刚到施工现场的施工人员进行培训、教育才能上岗作业。
- 2 对于灌注桩作业时，每个灌注桩必须要用振捣棒进行振捣，不允许出现漏振现象。

主送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
抄送单位	灵寿县中品乐民新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 09 月 26 日

