

项目监理例会会议纪要签到表

工程名称：灵寿县 20MW 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号：00 9

各与会单位：

现将第 9 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日期：2016.11.14

会议地点	灵寿县项目现场会议室	会议时间	2016.11.14
组织单位	常州正衡电力工程管理有限公司	主持人	薛彬
会议议题	施工过程中安全、质量进度		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	灵寿中品乐民新能源公司		
	常州正衡监理公司	薛彬、王峰	
	宁波建工建乐工程公司	马周全、丁明	
	施工分包班组		
		李国良	
	底瓦	杨兴贵	
		王久荣	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理会议纪要

工程名称：灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号：JXMB—009

签发：康刘浏

会议地点	灵寿项目现场会议室	会议时间	2016 年 11 月 14 日 11:20
会议主持人	康刘浏	会议记录人	吉海平

会议主题：

关于施工中安全、质量、进度等事宜。

本次会议内容：

施工单位

汇报现场施工中的质量、进度及各工序完成情况

1. 目前现场支架已经安装完成 2210 组，大约 13MW；组件安装完成 1020 组，大约 6MW；打桩完成 23120 根，大约 17MW。
2. 外线转角塔基共 19 根，目前已经浇筑完成 16 根，剩余 3 根未浇筑。
3. 水泥杆立杆共 168 根，已经完成 127 根；架线大概完成 3 公里。
4. 今日对开关站 SVG 基础支模。11 月 15 日对开关站 SVG 基础和剩下的雨棚进行混凝土浇筑。
5. 女儿墙、屋面防水必须要在一次、二次设备进场前做好。
6. 目前开关站一次、二次设备室正在进行施工。
7. 一次、二次设备进入设备室后必须要做好防护措施。

监理单位

1. 个别区域打桩存在桩基偏移较大的现象，施工单位要加强对施工人员技术交底工作。
2. 现场混凝土浇筑的区域，浇筑前要进行预算，不能浇筑一半留下，要一次性浇筑完成。
3. 开关站构造柱腰梁部位以上的浇筑部分要注意振捣到位。
4. 开关站粉刷时要注意网布的铺设，墙与钢结构相连的之间必须要铺设网布。
5. 场区围栏施工基础浇筑要注意振捣，表面要收光。
6. 要求施工单位尽快发放安全帽给施工人员，以保证现场施工人员的安

全。

7. 组件安装时部分施工人员有踩踏支架的现象，希望你单位做好对施工人员的技术交底。

主送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
抄送单位	灵寿县中品乐民新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 11 月 14 日