

项目监理例会会议纪要签到表

工程名称：灵寿县 20MW 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号：013

各与会单位：

现将第 12 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

薛生财

日期：2016.12.19

会议地点	灵寿县项目现场会议室	会议时间	2016.12.19
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	施工过程中安全质量进度		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会 人员	
	灵寿中品乐民新能源公司		
	常州正衡监理公司	薛生财 薛平	
	宁波建工建乐工程公司	马国全 王 李 李 李	
	施工分包班组	张 李 李 李	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理会议纪要

工程名称：灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号：JXMB—013

签发：康刘浏

会议地点	灵寿项目现场会议室	会议时间	2016 年 12 月 19 日 11: 20
会议主持人	康刘浏	会议记录人	吉海平

会议主题：

关于施工中安全、质量、进度等事宜。

本次会议内容：

施工单位

汇报现场施工中的质量、进度及各工序完成情况

1. 目前现场支架已经安装完成 2872 组 16.89MW；组件安装完成 2364 组 13.91MW；打桩完成 23899 根 17.57MW；目前基本没有进展。
2. 临近年底，各施工班组在撤场之前将自己班组安装的区域进行自检。
3. 已安装完成的区域进行调整，调整完毕后上报项目部及监理部，进行质量验收。
4. 验收合格后各个班组将所在区域的零星材料全部回收至下料场。

监理单位

1. 要求施工单位对开关站屋面防水卷材起拱的地方采取相应的措施。
2. 光伏区存在组件拆箱堆放组件的现象，要求总包单位加强对现场组件堆放的管理。
3. 要求总包单位安排人员与施工班组对安装完成的区域进行排查，对已经安装完成的组件阵列，部分组件存在表面不平整、错位、不在一条

水平线上的要求总包单位进行整改。

4. 个别区域避雷接地防腐漆涂抹不符合要求。

5. 冬季施工中，项目部要加强对施工人员的安全情况。

业主单位

1. 外线高家湾段和备用电施工尽快落实完成。

主送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
抄送单位	灵寿县中品乐民新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 19 日