

项目监理例会会议纪要签到表

工程名称：灵寿县 20MW 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号：002

各与会单位：

现将第 12 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日期：2016.12.18

会议地点	灵寿县项目现场会议室	会议时间	10.00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	陈永平
会议议题	现场安全、质量、进度		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	灵寿中品乐民新能源公司	陈永平 朱明	
	常州正衡监理公司	陈永平 李金平	
	宁波建工建乐工程公司	马国金 李碧霞	
	施工分包班组	王少平	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理会议纪要

工程名称：灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号：JXMB—012

签发：康刘浏

会议地点	灵寿项目现场会议室	会议时间	2016 年 12 月 13 日
会议主持人	康刘浏	会议记录人	吉海平
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜。			
本次会议内容： 施工单位 汇报现场施工中的质量、进度及各工序完成情况 1. 目前现场支架已经安装完成 2872 组 16.89MW；组件安装完成 2322 组 13.66MW；打桩完成 23899 根 17.57MW。 2. 冬季施工时要注意施工人员的安全情况和施工质量。 3. 现场施工完成的区域要求把零星材料回收。 4. 在施工中如出发现有班组之间产生矛盾时，各班组负责人要及时上报我项目部，由项目部进行协调处理。 5. 低压班组在电缆敷设完成后要及时回填，避免出现偷盗的情况。 监理单位 1. 支架、组件安装质量要加强，个别阵列组件平整度不符合要求，希望总包单位加强质量管理。 2. 大棚施工中局部焊接质量较差，焊缝不均匀、饱满，焊渣清理不到位。 3. 螺旋桩加固 40*40 开挖，个别开挖深度不够。			

4. 现场组件的堆放，拆箱要注意方式方法，避免不必要的损坏。
5. 设备接线施工完成后，将电缆沟清理干净。

业主单位

1. 相关设备试验要提前进行。
2. 设备的接线尽快完成，出具调试报告。

主送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
抄送单位	灵寿县中品乐民新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 13 日