

项目监理例会会议纪要签到表

工程名称：灵寿县 20MW 分布式太阳能光伏发电与食用菌产业园一体化项目

编号：00 4

各与会单位：

现将第 4 次监理例会的会议纪要印发给你们，请查收。

附会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

薛生财

日期：2016.10.10

会议地点	<u>灵寿县项目现场会议室</u>	会议时间	<u>11.15</u>
组织单位	<u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>	主持人	<u>薛文泉</u>
会议议题	<u>现场进度、质量、安全</u>		
各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	灵寿中品乐民新能源公司	<u>胡明 石海军</u>	
	常州正衡监理公司	<u>薛文泉 薛文泉</u>	
	宁波建工建乐工程公司	<u>李智臣</u>	
	施工分包班组	<u>王松松 赵以峰 路贵民 陈林</u>	

注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

监理会议纪要

工程名称：灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号：JXMB—004

签发：康刘浏

会议地点	灵寿项目现场会议室	会议时间	2016 年 10 月 10 日 11:15
会议主持人	薛文泉	会议记录人	吉海平
会议主题： 关于施工中进度、质量、安全等事宜。			
本次会议内容： 施工单位 汇报现场施工中的安全、质量及各工序完成情况 1. 目前现场支架已经安装完成 1324 组，组件安装完成 485 组，打桩完成 12070 根，目前基本没有进展。 2. 我施工单位对 1/2/3/5/7#区域电缆沟开挖。 3. 明后两日我施工单位将对场区接地扁铁焊接施工，已经按照设计要求打好接地桩。 4. 场区围栏施工质量必须要符合设计、规范的验收标准。 5. 外线施工开始立杆、做转角塔基础准备近期进行浇筑。 6. 开关站基础回填完成、顶板钢筋开始绑扎。 7. 光伏区组件安装存在观感质量差的现象，我施工单位会加强对各个班组施工人员的技术培训。 8. 开关站目前因为停工问题影响我单位施工进度，如不及时恢复要进入冬季施工，可能影响工程质量。 9. 现场施工用电也急需解决。 10. 现场施工材料不齐全影响施工进度。 监理单位 1. 在施工现场每位管理人员要把安全放到首位，安全问题不可放松，请各单位加大管理力度。 2. 目前围栏施工质量差，总分包单位必须紧抓施工质量。 3. 我监理单位在巡查中发现组件安装还有型号混装的现象，请各班组认真检查整改。			

4. 目前整改工作总体表现为质量不理想，安全松懈。
5. 开关站回填必须要分层，每 30 公分夯实一次。
6. 开关站要搭设施工扶梯，扶梯必须进行安全围挡，确保工人员上下安全。
7. 外线施工的隐蔽部位必须通知我单位进行隐蔽验收。
8. 已完成的电缆沟区域深度不够，必须按照设计要求施工，接地桩深度必须符合要求，接地扁铁焊接长度必须符合规范要求
9. 打接地桩我单位要进行深度检查请配合。

建设单位

1. 由于特殊原因导致施工进度造成的影响，我方正在努力协调。
2. 各个施工单位必须要按照图纸施工，有问题要及时进行整改。
3. 场区组件安装存在电流档混装现象，施工单位必须要对各个施工班组技术交底。
4. 低压班组必须要按照图纸施工，要注意焊接扁铁的方法和深度
5. 升压站必须要改造，进度要抓紧，请明确提交进度报告。
6. 所有隐蔽工程必须要通知监理单位现场检查、合格方可进行施工。
7. 根据现场状况，该整改的必须要整改。

主送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
抄送单位	灵寿县中品乐民新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 10 月 10 日

