

会议纪要

编号 001

工程名称: 新乡卫辉晟通新能源 20MW 光伏发电项目

会议地点	南国主题宾馆 213 房间	会议时间	2016 年 09 月 11 日
组织单位	卫辉市晟通新能源科技有限公司	主持人	王庆祥
会议议题	项目推进碰头会		

卫辉市晟通新能源科技有限公司

王庆祥:

首先, 介绍业主方人员及监理方, 业主方人员及通讯名录:

一、卫辉市晟通新能源科技有限公司

1	王庆祥	项目经理	15102985606	wangqingxiang@dong-xu.com
2	李华锋	土建工程师	15296971200	lihuafeng@dong-xu.com
3	袁文杰	电气工程师	18647331303	yuanwenjie@dong-xu.com
4	牛志刚	土建工程师	15838961530	niuzhigang@dong-xu.com

监理方常州正衡电力工程监理有限公司总监代表巢云, 联系方式: 13861235023, 邮箱: 48176851@qq.com。

通过大家的努力, 相关项目人员到齐, 项目具备开工条件, 有几个方面需要施工方及监理方沟通协调:

- 1、项目总并网计划为 2016 年 12 月 15 日并网发电, 根据并网发电计划, 施工方需提供一份项目进度计划。
- 2、施工人员资质及相关资料施工方需尽快提供, 以供监理方审核。
- 3、施工组织设计、开工报告施工方需尽快组织落实相应资料。
- 4、开工后定期举行工地例会, 时间定于每周三下午三点, 如因现场情况或人员需要更改时间, 可提前通知, 大家沟通后再定。
- 5、施工方需每周提供周报, 关于现场施工进度、质量、安全。
- 6 施工过程中资料需同步进行。
- 7、施工方需提供一份施工合同予监理方。
- 8、通讯录汇总, 由监理方负责。
- 9、监理方需尽快提供监理大纲及监理细则。

对于以上部份要求，施工方黎华元及唐红帆作出回应：1、施工进度计划已根据现场情况在计划，下周三提供；2、施工组织设计 20 日提交；3、人员资质及公司资质提交需稍晚，准备时间一周。

中国核工业二三建设有限公司新疆分公司

黎华元：

- 1、临时建筑需业主方帮助协调关系；
- 2、临时水电及相关需业主方帮助沟通与协调关系；
- 3、进场道路需能进大型车辆；
- 4、项目外线接入报告是否已有（业主方回复已落实）；
- 5、与水泥厂红线重叠部份是否已有解决方案？（业主方回复：我们的手续合法，卫辉市长同意我们项目继续做，对方无合法手续）
- 6、现场围挡已做一部份，希望业主方能继续做完，把施工场地围起来；
- 7、项目前期手续部份资料希望提供给施工方，以利施工方办理手续；

唐红帆：

- 1、定项目目标于 2016 年 12 月 15 日必须完工；
- 2、施工合同没有正式签订，会催促公司尽快完善，现场进场道路、与采石场矛盾必须解决；
- 3、如有当地村民及相关部门揽活或有要求，需与领导汇报。

常州正衡电力工程监理有限公司

巢云：

- 1、项目相关人员到场，各方前期资料可以进行准备、施工方临建临舍、办公场地应及早规划准备，以利施工现场早日具备办公条件；
- 2、项目部具备办公条件，由业主方组织召开第一次工地例会，在会议上宣布委托我监理公司进行项目监理；
- 3、施工图应及早提供，以利各方熟悉图纸。
- 4、项目施工期短，施工资料同步，施工方应有专职资料员。

