

# 会议纪要

工程名称：卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

编号 007

|      |                |      |                  |
|------|----------------|------|------------------|
| 会议地点 | 项目现场会议室        | 会议时间 | 2016 年 10 月 26 日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人  | 巢云               |
| 会议议题 | 项目第七次会议        |      |                  |

出席人员：王庆祥、袁文杰、李华峰；巢云、孙开秋；寻早桃、杨建国、张松全  
卫辉市晟通新能源科技有限公司：

王庆祥：

1. 开工日期正式确认：由施工方杨建国提出，后各方一致确认 2016 年 10 月 26 日，卫辉市晟通新能源科技有限公司 20WMP 光伏电站项目，正式开工。
2. 要求施工方尽快落实出图计划，尽快出图，现场各单位必须具备相关图纸。
3. 目前经过与政府相关部分会议决定，纠纷问题，由国家相关部门给天瑞集团另寻矿源，我方施工继续，具备全面施工条件，施工等单位可以进行大规模施工状态。

袁文杰：

1. 临时办公场所，尽快落实用电等问题，具备现场办公条件。
2. 施工组织设计，监理实施细则等相关单位文件落实到位

李华峰：

1. 道路开挖进度，尽快加班加点，争取两天两夜到达综合办公楼位置。
2. 打桩队后天到达，现场相关施工方案落实。
3. 监理执行力度要加大，根据相关情况及时下达联系单。
4. 以后会议增加项目：针对上次遗留问题要有解决方案以及跟进结果。
5. 今日起施工方日报要正常汇报。

中核二三建工程有限公司：

杨建国：

1. 外线施工问题需要业主方给予支持，遇见阻碍需要解决。
2. 今日起组人机械人员继续开挖道路，尽快推进。
3. 打桩队本周五进场。
4. 今日起安排村民进驻场地随时配合解决阻工问题。

张松全：

1. 今日初设图完会后发出，下周三出图计划给出。

2. 关于工程相关文件资料问题，再次提出不得出现中核二三建相关信息。

正衡监理：

巢云：

1. 目前施工方打桩队既然要进场，图纸等相关文件仍旧未到位，如何进行施工，需要尽快落实。

2. 明日起会加强监督力度，现场办公条件还需完善。





卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏发电项目第 七 次会议签到表

| 姓 名 | 工作单位     | 职务/职称 | 电 话         |
|-----|----------|-------|-------------|
| 王庆祥 | 卫辉晟通新能源  | 项目经理  | 15102985606 |
| 袁文生 | 卫辉晟通     | 电气    | 18647331503 |
| 曹云  | 商丘正衡监理   | 总代    | 13861235023 |
| 张松全 | 中核二三公司   | 技术负责人 | 15931617237 |
| 张帆  | 中核二三公司   |       | 18889913001 |
| 孙世国 |          | 施工经理  | 13910983344 |
| 张力  | 中核二三公司   |       | 18826851310 |
| 张道峰 | 河南国力电力设计 | 项目经理  | 13526992173 |
| 李华峰 | 晟通       |       | 15296971200 |
| 孙开秋 | 正衡监理     | 电气    | 18118311860 |
|     |          |       |             |
|     |          |       |             |
|     |          |       |             |
|     |          |       |             |
|     |          |       |             |
|     |          |       |             |
|     |          |       |             |
|     |          |       |             |