

会议纪要

工程名称：卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

编号 003

会议地点	南国主题宾馆 213 房间	会议时间	2016 年 09 月 21 日
组织单位	卫辉市晟通新能源科技有限公司	主持人	巢云
会议议题	项目第三次会议		

出席人员：王庆祥、李华锋、袁文杰、朱贾威；巢云、孙开秋；寻早桃、杨建国、关亮、张松全

卫辉市晟通新能源科技有限公司：

王庆祥：

- 1、场地矛盾先组织施工，有矛盾找政府相关部门解决；
- 2、图纸问题在十个工作日之内解决；
- 3、业主方需要资料原件三套；

袁文杰：

- 1、变压器在什么位置图纸上需要给出位置；
- 2、外线施工可以开始，场地内矛盾不影响外线施工；
- 3、每周施工方需要有周报，周计划；

李华锋：

- 1、每周由监理方汇报工作；
- 2、由于现阶段天气比较干燥，施工方应做好山地防火，在山上严禁工人抽烟，如发现有工人抽烟我方将采取一定措施，施工方应做好工人在这一方面的培训及教育，同时，监理方就这一问题发联系单予施工方；

寻早桃：


- 1、项目部全体成员已搬到四和社区；

张松全：

- 1、升压站用地无批复，需业主方进行协调（王庆祥回复由当地政府同意并支持施工，先行施工）；

杨建国：

- 1、唐庄镇用电手续于 10 个工作日内批复，项目用临时电、临时水争取一周内解决；
- 2、外线在勘测、测绘走线路，已在进行中；
- 3、场内施工也在进行，今天在做水管的铺设；



常州正衡电力工程监理有限公司：

巢云：

- 1、总包方应提供前期资料，包括开工报告，施工组织设计等（回复无项目章）；
- 2、施工图纸总包方应加快进度；
- 3、施工资料与施工同步，资料员应尽快进场；
- 4、应尽快完善项目部成立，项目章应尽快解决（张松全回复总包合同未签定，项目章不能私刻，可以先签字，等章到后再补盖章）；
- 5 人员进场后总包方应组织人员培训、三级安全教育（张松全回得安全员已到项目，人员进场后马上落实），教育记录应留档。

