

会议纪要

工程名称：卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目编号 009

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 11 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	巢云
会议议题	项目第九次会议		

出席人员：田卓、袁文杰、李华峰、巢云、孙开秋、寻早桃、杨建国、张松全

卫辉市晟通新能源科技有限公司：

由于上周天瑞阻工打伤项目经理王庆祥，目前住院治疗，业主方安排临时代表田卓主持日常工作。

田卓：

1. 虽然面临阻工问题，相关施工仍旧需要继续推进下去，
2. 我方上层领导仍旧积极与省级相关领导在协调，争取政府支持。
3. 相关施工进度节点计划需要再次编制

袁文杰：

1. 施工相关图纸仍旧未有明确答复，目前进度如何，需要明确。
2. 建议施工方张松全编辑出图计划，分清条理，已完成图纸和未完成图纸时间节点要明确，延迟出图的相关情况要细化，逐项攻破。

李华峰：

1. 我们面临阻工问题，但是集团公司目标坚决，必须拿下本项目，希望各单位团结一致，上下一心，攻破难关

中核二三建设工程有限公司：

杨建国：

1. 打桩机械进场两台，挖机 7 台，铲车 2 台，目前由于阻工问题，基本处于停工状态。
2. 外线临电红线内相关基坑已经开挖，下周如果场内纠纷妥善解决，5 天内可完成后续施工，基坑开挖进度可以推进过半。
3. 外线相关点放线需监理方组织验收
4. 外线遇到国家规划局，土地局，地矿，产业园等部门的障碍目前基本解决，下周二，需要最终确认路径问题（目前两套方案）



黎华元副总：

1. 一旦土地纠纷问题解决，我方施工进度按照原计划顺延 70 天完成。
2. 外线涉及南水北调工程跨渠问题，后续仍待解决
3. 施工进度细化方案已经提交过，业主方已经上报
4. 根据目前气候，预计 11 月中旬进入雨雪天气，做好冬施准备。

张松全：

1. 电气设计审核中，由于河南地区高压输送 220KV 以上 1A，和原设计冲突，目前在修改中。图纸若进行顺利，预计 10 天出蓝图。

正衡监理：

巢云：

1. 天瑞集团动员整个集团力量，阻工问题已经不可避免，市，县领导已经多次协调无果，此问题需要更高层协调。
2. 相关施工图纸至今仍未落实，需要加快进度，重视起来
3. 各单位相关人员力求团结一致，一致攻破难关

项目监理部整理

2016-11-10



卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏发电项目第九次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
田卓			15560485265
袁文迪	卫辉晟通	电气	
李华峰	晟通		15296971200
董云	常州正衡监理	总代	13861235023
张松令	中核二三	技术	15931617237
王如	中核二三		
王如	中核二三		
张松	中核二三		15836153623
袁如志	中核二三		
科学林	常州正衡监理		
王如国	中核二三		13960983311
李元	:		13960985151
孙开松	正衡监理	电气	1811831186