

会议纪要

编号 002

工程名称：卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

会议地点	南国主题宾馆 213 房间	会议时间	2016 年 09 月 14 日
组织单位	卫辉市晟通新能源科技有限公司	主持人	王庆祥
会议议题	项目第二次会议		

出席人员：王庆祥、李华锋、袁文杰、朱贾威；巢云；寻早桃、杨建国、关亮
卫辉市晟通新能源科技有限公司：

王庆祥：

- 1、每周三下午三点组织会议，下次开始由监理方主持；
- 2、现场临舍安排到何进度，业主方要二间房，一间作为办公室用，一间作为住宿，监理方二间，办公室配备桌椅三套，住宿间配备床位三张及相关设备，办公室二个资料柜；
- 3、进度计划原定本日提交，因做得不周全，施工方需在何时提交（寻早桃回复周五提供）；
- 4、现场人员进场，以及人员资质等施工方需提交业主方及监理方（杨建国回复下周人员进场，资质一并提交）；
- 5、技术资料发件时一并抄送一份予我；
- 6、各省资料格式不一样，请施工方尽快与当地住建部联系，以免以后出现资料返工；

袁文杰：

- 1、临建搭设时考虑材料堆场，届时会有大批材料进场；
- 2、施工方安保需提前进行安排，在材料堆场安放摄像头；
- 3、外线设计需加快进度；

李华锋：

- 1、场地施工时道路先行施工，目前道路施工排在紧后工作；

中国核工业二三建设有限公司新疆分公司：

杨建国：1、临时用水用井是否能长期使用，作为项目以后的用水；

2、临时用电能否长期使用，作为以后正式用电；（业主方回复关于临水与临电施工方提出的问题与施工方一起与政府部门沟通，尽最大可能为施工方协调）

3、现场围栏能否接着施工，施工完后把现场封闭对我们的施工有利；

寻早桃：

- 1、项目前期的资料业主方能否在中秋假日最后一天前提供，以利于我方办理手续（业主方回复可以提供）；

2、资料接口及格式怎么具体规定（业主方回复资料格式归口由监理方接管）；

常州正衡电力工程监理有限公司：

巢云：

- 1、前期资料报审需尽快，施工方开工报告、施工组织设计应尽快落实，我监理方监理大纲及监理规划已修定定稿，可以打印；
- 2、施工临舍的搭建，应有用水区、食堂、厕所，施工方应考虑区分生活区与办公区的隔离；我监理方原则上要二间临时用房，一间办公，一间住宿，如现场用房紧张，杨总反映现场用房面积很大，约每间 24 平米，我监理方可以只用一间，但中间应有隔断，一半作为住宿，一半作为办公用房，只要能满足三人办公及住宿；
- 3、施工班组何时进场，施工方应积极考虑，由于我们项目进度特别紧张，施工方应安排好每一道工序的衔接；
- 4、施工图纸到场，现仍未有施工图纸，希总包方积极落实这一问题；
- 5、施工现场能施工的地方先行施工，待出现矛盾后再找相关部门解决，不能一味的怕事不做，当地政府在业主方的协调下对我们的工作相当支持，施工方应把握好这一机遇；
- 6、现场安全文明施工，对于现场材料堆放特别是易燃易爆物品的管理，施工方应设专地由专人管理，我们工地现场可能会有零散汽油，施工方应对此专门管理；
- 7、业主方是否要做专门的开工仪式，这一问题由业主方根据实际情况进行考虑；
- 8、我们项目的项目名称是否为“卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目”，项目名称定下后很多后续的资料可以进行，这一名称请业主方确认（王庆详总回复项目名称与备案一致，可以确认）。

