

会议纪要

编号 005

工程名称: 卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 10 月 12 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	巢云
会议议题	项目第五次会议		

出席人员: 李华峰; 巢云、孙开秋; 寻早桃、杨建国

卫辉市晟通新能源科技有限公司:

李华峰:

1. 光伏区进场道路, 护坡工程可以进展, 修缮平整
2. 东旭公司总部上层在与政府相关部门协调关于用地纠纷问题
3. 原计划政府部门汇集 10 月 10 号开用地协调会, 后由于节后下乡, 推迟预计 10 月 15 日, 届时会有解决成果。

中核二三建设工程有限公司

杨建国:

1. 光伏区上山道路, 在修缮目前已经完成道路部分, 平整调整, 可以供相关工程车辆上山
2. 外线: 原电气线路设计图经过天瑞矿区, 容易产生纠纷, 作废处理, 重新设计中。
3. 临电相关手续已经完结, 一旦具备进场条件, 可在一周内完成线路架设
4. 亟待业主解决土地纠纷问题

监理方:

巢云:

1. 关心, 跟踪业主方关于土地纠纷解决进展, 希业主方、总包方早日解决这一问题。
2. 要求施工方寻早桃提供, 相关施工文件, 开工报告, 施工组织设计等文件。
3. 现场施工用相关图纸总包方需尽快提供到现场。
4. 入场地配备相关安全护具。

2016-10-12

