

会议纪要

工程名称：卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

编号 010

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 11 月 16 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	巢云
会议议题	项目第十次会议		

出席人员：袁文杰、李华峰；巢云、孙开秋、魁学林；寻早桃、杨建国、张松全
中核二三建设工程有限公司：

杨建国：

1. 外线施工计划确定，周五之前出图，施工队周五之前进场。
2. 临电立杆部分已完，山上电线，电线杆，变压器无法上去。
3. 场内打桩五个，已被天瑞阻止，桩坑被堵，桩点被拔。
4. 每天对在场人员机械等做出统计表，需监理方，业主方三方签字。

张松全：

1. 场内图纸收口回复未回，不能出图。
2. 技术协议由于未改成规范被退回。
3. 施工图纸目前已出一步分，整个施工图未出。
4. 外线线路未定，图纸未出。
5. 现场没有图纸，监理方可以下达停工令。
6. 光伏项目没有听说过有图纸交底一说。（李华峰回复需要）
7. 资料需签字的现场八大员我方不能确定，资料无法进行。

正衡监理：

巢云：

目前，项目仍处于施工状态中运行，在这一状态下，该进行的工作要继续进行。

1. 建议临电上不了山顶，能否暂时架在办公周围位置，办公现场至今未通电，现场办公室通电后才具备办公条件。（张松全回复：不可能，如要临时设需改方案）
2. 九月中旬至现在已有二个多月，图纸依然没有下来，要求确定图纸下来的时间。
3. 现场施工请提供设计图纸，已经确定不变的图纸应该尽快给各部门，否则不便于施工，防止日后出现与图纸不符而造成返工，如有这一情况出现，中核二三应承担此全部责任。
4. 相关检验资料，内业资料应尽快整理确定，资料报验及整理应尽快确定，如有现场不能



确定的问题，请与公司上级联系。

5. 因天瑞阻工，后续工作该怎么进行，或后一步的计划安排如何？（杨建国回复：尽量配合业主要求施工，打桩机目前进场两台，已被天瑞阻止施工，未进场的打桩机暂停进场）
6. 因这一阶段现场阻工及近段时间内无法解决这一问题，我方建议施工机械及人员暂停进场。
7. 部份已订材料进场施工方应做好保管工作，包括在场材料施工方应安排专门的堆场，做好防偷防盗工作。
8. 如图纸定版，项目及早进行图纸现场交底及答疑工作。
9. 做好由于天瑞阻工的损失，报告业主方。

卫辉市晟通新能源科技有限公司：

袁文杰：

1. 施工图纸及出图的计划目前仍没有，什么时候出图纸？
2. 做好施工人员安全方面的措施，及时召开安全会及工作会，这一问题已强调过多次。
3. 后续工作的材料进场计划，后续材料什么时候进场。（杨建国回复：打桩完成只后材料确定能够进场）
4. 对施工方做出的因停工造成在场人员统计，机械统计，材料统计由监理方核实签字。我方由王庆祥签字。
5. 因我方原因造成阻工我方确认，由施工方出图原因造成的损失应由施工方承担。如现在正常施工，现场没有图纸，如何施工？这一方面的损失不应由我方承担。
6. 资料施工八大员不能确定的报告上级，让商务沟通。

李华峰：

1. 能施工的地方继续施工。



项目监理部整理
2016-11-16

卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏发电项目第十次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李伟	卫辉晟通	-	1596971200
袁建	卫辉晟通	电气	18647331303
智学林	正衡监理		
孙开如	正衡j 监理	电气	
张	中核二三		15836153623
张松全	中核二三		15931617237
王	...		13910983311
黄	中核二三		15828425832
王	中核二三		
董云	正衡监理	总代	13861235023