

4. 计划挖基础施工，已经可以安排施工计划

正衡监理：

孙开秋：

1. 现场主要关注，人 机 料 法 环 各项施工过程中的安全问题
2. 要求施工各方人员入场配备劳动保护用具，注意防火，材料堆积的防雨措施，以及防盗
3. 文明生产，注意生活区以及光伏区施工环境，做到人走场清。



会议纪要

工程名称: 卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目 编号 004

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 09 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	孙开秋
会议议题	项目第四次会议		

出席人员: 王庆祥、李华锋、袁文杰、朱贾威; 巢云、孙开秋; 寻早桃、杨建国、关亮、张松全

卫辉市晟通新能源科技有限公司:

王庆祥:

- 1、提出开工报告, 需要提交监理方审核。
2. 进场道路有局部软化带, 需要强化, 考虑材料经常车辆, 道路是否还需要修缮
3. 施工队伍基本确定, 资质相关资料需要审核提交。
- 4、施工进度已经产生滞后, 分析解决原因, 作为项目过程考核依据之一。

李华锋:

1. 监理方土建管理人员何时进场, 回复: 由巢云兼任。
2. 施工单位各部人员保险需要办理
3. 我方施工继续进行, 各项手续合法
4. 由监理编制国庆节各个单位值班人员表。

中核二三建:

寻早桃:

1. 人员三级安全教育已经落实
2. 临建生活区已经完成, 水池已经成, 在做防水
3. 临电由供电局安排施工队已经考察现场, 在设计路线中。
4. 道路进度已经进行 400 米左右。
- 5、施工队在筛选中, 已安排多个施工队现场考察
6. 场地施工图纸已经提交业主 (等待会审)

下周计划:

1. 目前和现场邻居天瑞集团产生用地矛盾, 亟待解决。
2. 打桩队伍已经进场
3. 临电手续已经审批中, (下周等待结果)