

会议纪要

工程名称：卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

编号 011

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 11 月 23 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	巢云
会议议题	项目第十一次会议		

出席人员：王庆祥、袁文杰、李华峰；巢云、孙开秋、魁学林；杨建国、张松全、雷超、曹勃、曹文杰

中核二三建工程有限公司：

杨建国：

1. 场内机械人员每天在场，处于停工状况。
2. 外线挖机进场，进行施工，唐庄区域没有问题，其他村里土地赔偿问题有相关领导正在处理，现在可以挖四个基坑。
3. 冬施计划本周上报。

张松全：

1. 外线图纸（白图）已经发给各项目。
2. 线内出图时间未定，出图计划没有。

雷超：

1. 土地协调问题还未解决，现在可以挖四个基坑。

正衡监理：

巢云：

1. 本周外线部份图纸已经发给我方，可以按图纸（白图）施工，内线相关图纸也应该打印出来给我们一份。
2. 资料问题，虽然现在没有施工，但是相关资料还是要完善。
3. 外线下午开始施工，要注意安全问题，质量问题，根据冬施方案施工。

卫辉市晟通新能源科技有限公司：

袁文杰：

1. 安全问题，冬季做好冬施安全方案。



王庆祥:

1. 外线线路命名问题, 由施工方按要求取名。

李华峰:

1. 外线做好防火等安全措施, 场内场外都应做好安全措施。



项目监理部整理

2016-11-23

20MWp光伏电站项目
监理单位

卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏发电项目第十一次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王广祥	晟通新能源	项目经理	15102985606
袁文迪	晟通	电气	18647331303
李华锋	晟通		15296971200
孙开和	清江正衡监理	总代	13861235023
张松全	常州正衡	电气	
张松全	中核二三	技术	15931617237
解学林	正衡监理		
袁所长	中核二三	技术	15829425832
袁	中核二三		
袁	中核二三		13910983311
杨思国	..		