

会议纪要

编号: YJZGF-2017-11-15

签发: 李维军

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017 年 11 月 15 日下午 3:30
会议主持人	胡学东		
会议主题: 监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 一、施工单位: 曹志斌: 本周施工情况: 1、光伏区 26#、27#子方阵清孔累计完成 187 孔; 2、光伏区 18#子方阵清孔累计完成 149 孔; 3、接地沟开挖完成 100m; 下周施工计划: 1、18#、26#、27#子区桩基浇筑; 2、5#地块接地沟开挖; 3、场内材料布放; 支架、组件安装; 需要协调解决的问题: 二、监理单位 胡学东: 1. 光伏区 3#地块以往发出通知单提出的问题应抓紧整改; 2. 光伏区 5#地块有少量桩浇筑至地平面的, 续浇前必须打毛处理后再补浇; 3. 每个箱变区域必须留有一组拉拔检测桩位, 已安装组件区域, 必须拆除指定桩位, 便于检测; 4. 场内集电线路施工单位进场前要进行企业资质及安全许可报备监理部, 材料进场要进行开箱报验,			

施工工序要及时报审；

三、建设单位

李乔：

- 1、光伏区钻孔施工进度与报审进度计划不符，希望施工单位加快进度，确保按时按量完成并网；
- 2、场内集电线路施工单位进场前要及时提交报审施工进度计划给监理部，确定进场时间；施工要按程序及时进行报审、报验；
- 3、各施工单位要将所有施工人员进行登记造册，以便方便管理

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司 林州电业万源企业有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

日期: 2017 年 1 月 15 日

序号	姓名	单位	职务或职称	电话
1				
2				
3	李乔	旭岗公司		15832551141
4	申志斌	申核二三		
5	肖运	申核二三		
6	雷扬	申核二三		
7	陈明	申核二三		
8	董慧	申核二三		
9	王明东	正衡监理		
10	王明东	正衡监理		
11				
12				
13				
14				
15				
16				