

会议纪要



编号: YJZGF-2017-11-29

工程名称: 东岗镇杨家寨 20Wmp 地面分布式光伏电站项目

签发:

李维军

会议地点	开关站会议室	会议时间	2017年11月29日 13:00
会议主持人	胡学东		
会议主题: 监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。			
上次会议问题落实情况: 未完全到位			
本次会议内容: 一、施工单位: 中核曹工: 本周施工情况: 1、5#地钻孔已完成, 桩浇筑今天全部完成, 支架安装完成 77%, 组件安装完成 71.8%, 接地焊接、开挖完成 60%; 2、灌注桩浇筑后都进行了防冻措施; 3、两个断桩已按监理要求进行了整改; 下周施工计划: 1、支架安装完成总量 89%; 2、组件安装完成总量 80.8%; 3、桥架安装完成总量 62.5%; 4、低压电电缆敷设完成总量 30%; 5、接地开挖完成总量 70% 需要协调解决的问题: 1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜, 原停工通知时间至 5 月 30 日, 请建设单位			



尽快落实 4#地后续事宜。

- 2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款。
- 3、5#地部分土地款未拨付，请尽快解决。
- 4、5#地 18#、21#子方阵一处土地调换，请业主尽快解决。

中核肖工

目前所有材料已统计完毕，缺少的小螺丝及桥架支架明天就能到位，电气施工后天上人。

二、万源公司

- 1、基础开挖 1、2、3、4、6 都差不多开挖完成，其余加紧开挖中，争取 12 月 3 号前基础浇筑全部完成；
- 2、晚上加班钻孔争取结束；
- 3、钢筋笼正在整改中，不会影响施工。

监理单位

胡工：

1.根据进度计划，桩浇筑已能按计划完成，支架与组件还有半个月时间，必须增加到 30 人才能有希望完成，电气安装目前就三个人在施工，必须立刻上人，否则没有时间再等了；

2.施工项目部必须每个施工区域有管理人员在现场，有质量和安全问题能随时跟踪管理，许多质量问题都是我们发现了反馈到你们项目部，但还是不能跟踪解决，生米煮熟饭的我们不可不认；

3.安全帽是防碰撞击打的，支架组件不到人高及易碰撞，所有入场人员必须戴好安全帽；

4.例会是各种问题的解决平台，上次例会提出的各种问题，本次例会应汇报落实情况答复；

5.场内集电钢筋笼要抓紧整改.基础开挖要严格按图施工，隐蔽前要提前报验，验收合格后方可隐蔽施工，浇筑后必须有防冻措施。

三、建设单位

牛工：

- 1、场内集电钢筋笼电焊工不专业，焊接必须符合要求；
- 2、浇筑要安规范要求加防冻剂，浇筑后必须防冻保护到位；
- 3、从 12 月 1 日开始每个区域要有人并发照片到微信群，必须达到满计划要求；
- 4、要排除天气因素，进度要努力往前赶；



5、万源和中核材料要确认到位情况，不要到时有缺料情况发生；

张总：

- 1、今天钻机打孔结束应用到集电基础上，晚上加班继续；
- 2、所有材料要确定对施工没有影响；
- 3、每天进度要明确目标，质量必须有保证；
- 4、尽快增加人力，不失时机抓进度，确保进度计划完成。

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司	林州电业万源企业有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.29

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

