

GFDZJBM09: 会议纪要

会议纪要



工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年3月01日下午3:00
会议主持人	任仲峰		
会议主题: 监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。			
上次会议问题落实情况: 1、光伏区电缆线头防水、绝缘措施已完成; 2、上周业主提到的电缆送检要尽快进行, 如对进场材料有所疑虑将要进行复检; 3、电缆过路穿线管管口的打磨工作也正在有序进行; 4、上周会议提到的其他问题均已落实。			
本次会议内容: 一、施工单位: 王辉: 本周施工情况: (1) 开关站 1、综合楼水电安装完成 10%; 2、开关站室外排水管、井施工完成 10%; 3、综合楼、35KV 配电间内外墙粉刷完成 30%; 4、开关站围墙施工完成 90%; 5、综合楼室内外爬梯安装完成 100%; 6、开关站门窗安装完成 70%; 7、综合楼、35KV 配电间腻子涂料施工完成 15%。 (2) 光伏区 1、场内接地开挖完成 2%; 2、防雷接地安装完成 0%; 3、桥架安装完成 0%; 4、逆变器安装完成 11.1%; 5、汇流箱安装完成 11.1%; 6、光伏电缆汇线完成 11.1%;			

- 7、低压电缆敷设完成 38.9%；
- 8、高压电缆敷设完成 50%；
- 9、通讯柜安装完成 0%。

(3) 外线

- 1、外线架线完成 17%；

(4) 场内集电线路

- 1、杆塔基础开挖完成 37.5%；
- 2、杆塔基础砼施工完成 37.5%。

下周施工计划：

(1) 开关站施工

- 1、综合楼水电安装完成 10%；
- 2、综合楼、35KV 配电间屋顶防水施工完成 46.7%；
- 3、综合楼、35KV 配电间腻子涂料完成 85%；
- 4、开关站室内地面瓷砖施工完成 70%；
- 5、开关站室内吊顶完成 36.4%；
- 6、开关站门窗安装完成 30%；
- 7、二次配电间设备安装完成 36.4%；

(2) 光伏区施工

- 1、低压电缆敷设完成 11.1%；
- 2、防雷接地安装完成 11.1%；
- 3、桥架支墩浇筑完成 11.1%；
- 4、桥架安装完成 11.1%；
- 5、逆变器安装完成 11.1%；
- 6、汇流箱安装完成 11.1%；
- 7、通讯柜安装完成 100%；
- 8、光伏电缆汇线完成 11.1%；
- 9、高压电缆敷设完成 50%。

(3) 外线施工

- 1、已全部完成；

(4) 场内集电线路施工

- 1、杆塔基础开挖完成 25%；
- 2、杆塔基础砼浇筑完成 50%。

需要协调解决的问题：

- 1、有关 3 号地块进场事宜望建设单位尽快落实；
- 2、进站道路的协调工作需尽快落实；
- 3、新增地块的测绘费用问题。

二、监理单位

任仲峰：

- 1、开关站交叉作业比较多，用电的队伍较多，在用电方面要找一个专业负责人进行管理，只能专业电气施工人员才可以进行使用；
- 2、综合楼室外爬梯焊接、防腐已完成，在后期的钢结构施工中要保证钢结构的焊接质量；
- 3、光伏区整改 2 月 28 日组织进行验收，发现 8#、4#子区还是存在少量的问题存在，给施工单位的回复意见是继续整改，在 3 月 5 号进行最终验收，如果没有达到相关的要求，将对施工单位进行相关的处罚；
- 4、场内集电线路 6#基坑浇筑时在模板支撑上不符合相关规范，我监理人员在旁站过程中及时发现及时要求整改，在后期的施工中要按照规范，对留取的试块要进行送检拿出数据；
- 5、开关站三级配电柜柜门被风刮下来，在后期再次安装时要采取相应的固定措施；
- 6、根据二级进度计划开关站外墙的砌体施工完成是在 2 月 28 日，我们将按照节点进行验收，外墙抹灰高差比较大，要确保垫板、所有的斜撑一定是牢固的；
- 7、场内集电线路夜间施工要加强照明，避免出现人员坠落之类的安全事故。

三、建设单位

谷雪强：

- 1、八角村进场道路边的标牌被风刮倒，施工单位要尽快组织人员进行重新固定；
- 2、综合楼装饰装修材料送检情况，施工单位要拿出一个清单；
- 3、综合楼内墙抹灰个别有缝隙现象，针对此类现象施工单位要进行自检，如发现有空鼓现象要及时进行整改；
- 4、伏区电缆槽盒有随意开口的现象，要及时进行保护措施。

李乔：

- 1、开关站用电设备严禁在二级配电箱上进行接线且要进行上锁保护，非专业施工人员不可乱使用；
- 2、关于电缆送检施工单位要尽快进行送检工作；
- 3、监理通知单下发后要有闭环环节；
- 4、在现场整改的问题，施工人员在整改完毕后施工单位管理人员要有一次自检，然后通知监理和业主进行验收。

张志刚：

- 1、现场任何施工工序都要做好记录；
- 2、资料要与施工同步；
- 3、近期刮风次数频繁且风也较大，施工单位要组织分派管理人员进行现场巡视；
- 4、光伏区道路两旁的土方、石块需要进行清理，在此之前要做好相应的计划；
- 5、开关站接地及光伏区组串接地电阻要尽快进行组织电阻自测；
- 6、场内集电线路杆塔基础砼浇筑夜间施工，要提前准备好夜间照明设备；

主送单位	林州旭岗新能源科技有限公司		
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.02.17

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。