

会 议 纪 要

编号: YJZGF-2017-07-05

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

签发:

会议地点	开关站临时项目部会议室	会议时间	2017年7月05日下午3:30
会议主持人	胡学东		
会议主题: 监理例会: 总承包单位汇报本周工程施工进度及人员、机械、设备配备情况, 总结本周出现的质量及安全问题, 并提出下周工作计划, 以及需要各参建单位配合协调解决的问题; 监理单位概述本周监理工作情况及本周发现的质量安全问题并提出整改要求, 对下周施工进度及施工质量安全方面提出要求; 建设单位对需协调的问题给出答复并对工程建设总包、监理单位提出要求及建议。			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位 曹志斌: 一.进度 本周施工情况: 1、3#地主件安装完成 100%. 2、3#地电缆敷设完成 86.7%; 3、3#地桥架安装完成 81.5%; 4、5#地钻孔完成 74.4%; 5、5#地灌注桩完成 70.5%. 6、5#地支架安装完成 48.7%. 7、5#地主件安装完成 14.9%. 8、场内集电基础开挖完成 100%. 9、场内集电基础浇筑完成 34.6%. 下周施工计划: 1、3#地电缆敷设完成 100%; 2、3#地桥架安装完成 100%;			

- 3、5#地钻孔完成 94.4% ;
- 4、5#地灌注桩完成 90.5% ;
- 5、5#地支架安装完成 68.7% ;
- 6、5#地组件安装完成 34.9% ;
- 7、5#地桥架安装完成 30%。

8、5#地桥架安装完成 30%。

9、5#地电缆敷设完成 20%。

10、场内集电基础完成 100%。

11、场内集电基础浇筑完成 76.9%。

二.安全

1、5#地块光伏场区个别施工人员未戴安全帽,已责令整改。

2、3#地块 10.11 区子方阵已运行带电,进入该区域施工人员绝缘设置必须穿戴齐全,桥架及部分主件未进行避雷接地连接,必要时希望能运维配合断电以便安全施工。

三.质量

1、3#地块部分组件压块未安装正确导致组件晃动,已责令整改。

2、5#地块部分钢筋笼搭接及箍筋间距不符合要求的已责令整改。

四.需要协调解决的问题:

1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜。

2、5#地块备用地进场施工事宜,望建设单位尽快解决。

运维单位

李炯伟

1、已经并网发电的不可能专门停电给你施工,除非你部贴补所有电费,销缺已经结束,如果实在需要停电的话,可以在晚上施工。

2、十号箱变跳闸问题要抓紧联系厂家,否则因跳闸造成的损失由你部负责。

监理单位

胡学东:

1、3#地块十区已并网部位有五六组没有进行主件避雷接地连接;

2、3#地块.避雷偏铁槽沟深度严重不符合设计要求.回土厚度也少,发了通知单也未见整改;

3、3#地块 14 区桥架要看一下走向,新堆土部位不能浇筑支座,红旗渠部位要落实修复..

4、场内集电塔基下雨后要清理基础淤泥,经验收合格后方可浇筑。

5、5#地桩柱浇筑要充分振捣,安装支架要满足强度到期要求。

6、工程越是到后期越要抓好安全,两处施工现场都有不戴安全帽的违规现象,有的是管理人

员,此情况必须坚决杜绝.

7..3#地并网部位警示带质量太差,拉好后一天就吹断了,必须及时更新.

建设单位

谷雪强:

- 1、5#光伏区主板安装有坐在上面的踩在上面的,已反复警告多次了,如在发现这样的情况,必须重罚;
- 2、3#光伏区围栏基础要按要求进行施工,桥架基础未下埋四周易造成水土流失,因采取相应措施。
- 3、5#地箱变通信柜基础用片石砌筑必须整改。工程不能带着隐患并网,泥土部位桩柱必须挖开抽查,振捣不实的一次罚一万。
- 4、3#光伏区泥土滑坡地块下面是原坡石体,泥土清理后没有影响,不需要护坡,能让村民自己解决的让他们自己解决。
- 5、红旗渠损坏部位通知村委现场落实解决。

李乔:

- 1、12--13 区域投运时间 8 号必须敲定,电气试验工作要尽快落实;
- 2、5#地电缆工作要实时跟进,10 箱变跳闸要联系厂家来人解决。
- 3、光伏区汇流箱、逆变器运行要有检查记录。
- 4、13—14#区域高压架空 10 之前给你们答复,14#区域电缆上坡路段直埋解决,7 月 12 日之前必须完成 14 区域电缆接线。

张志刚:

- 1、3#地 12—13 区域 8 号必须并网,超期 1mw 一万元一天,5#地 20 号并网,要拿出人员、设备、材料计划来,晚上报给我;
- 2、质量问题发现一起处理一起,不能下不为例。
- 3、措施要求要有针对性,进度计划切不可松懈。
- 4、并网区域施工考虑到有电安全因素,可以关电操作,但必须提前作好准备,多大的工作面,五点以后如可以停就停,停后你们必须抢抓时间施工。
- 5、5#地部分钻孔被填是你们的管理问题,筷子没给你移移位置己好的了,这事你们只能自己解决。
- 6、安全帽佩戴要合理规划,组件下作业人员及接线消缺人员必须规范佩戴。

	林州旭岗新能源科技有限公司
抄送单位	四川中民信电力工程设计有限公司



发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.07.07
------	----------------	------	------------

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

日期: 2007年7月5日

[illegible]