



## 监理例会签到表

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

各与会单位:

现将会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理单位提出书面意见。

附:会议纪要正文共\_\_\_\_页。

项目监理单位(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2017年12月13日

|                     |                 |            |                |
|---------------------|-----------------|------------|----------------|
| 会议地点                | 开关站会议室          | 会议时间       | 2017年12月13日 下午 |
| 组织单位                | 监理单位            | 主持人        | 李维军            |
| 会议议题                | 质量、安全、进度        |            |                |
| 各与会单位<br>及人员<br>签到栏 | 与会单位            | 与会人员       |                |
|                     | 林州市旭岗新能源科技有限公司  | 张超 朱士刚 白晓亮 |                |
|                     |                 |            |                |
|                     |                 |            |                |
|                     | 常州正衡电力工程监理有限公司  | 李维军 李进贤    |                |
|                     |                 |            |                |
|                     | 四川中民信电力工程设计有限公司 | 曹志斌 陈明 代春香 |                |
|                     |                 | 肖远 陈桂强     |                |
|                     |                 |            |                |
|                     | 林州市万源电业企业有限公司   | 李军原        |                |
|                     |                 |            |                |
|                     |                 |            |                |





# 东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏发电项目 监理例会

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 12 月 13 日 下午 14:00

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

前言：2017 年 12 月 13 日 下午 14:00 时“东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如

## 一、本周施工情况：

1、5#地桥架安装完成 90%，支架安装完成 100%，组件安装完成 79.1%，低电压电缆敷设完成 60%，接地焊接、开挖完成 100%，逆变器安装完成 80%，汇流箱安装 80.1%；

2、桥架基础浇筑后都进行了防冻措施。

## 二、下周施工计划情况：

1、桥架安装完成总量 100%；

2、组件安装完成总量 100%；

3、低电压电缆敷设完成总量 100%；

4、逆变器、汇流箱安装接线完成；

5、完成箱变接线。

## 三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

1、五号地计划在 2017 年 12 月 20 号前必须全部完成，确保在计划内完成施工单位必须合理增加人力物力；

2、场内集电 9 号、10 号杆塔基础要打开查看，检测一下混凝土强度是否达到设计要求，不能等到时间节点到了，没时间进行整改；

3、12 月 11 号浇筑的 1#、2#、3#、4#、8#杆塔基础必须继续保温，防止冻坏；





4、施工单位加质量管理支架、组件安装完成后要做好自检工作，防止螺旋垫片遗漏或者螺旋没有紧固到位；

5、后增加的组件有阳光遮挡现象，部分比较严重，需要给出合理的解决方案；

6、施工单位桥架基础保温时间偏短，需要增加保温时间；

7、冬天天气干燥施工现场和生活区做好防火工作，做好安全防范预案，确保人员安全；

8、现场临时用电按照规范要求进行布置，按照三相四线制，三级配电，二级漏电保护；

9、安全管理制度必须落地式管理，务实，执行力到位，要动态管理；

10、施工中遗留下来的孔洞要进行回填处理，防止出现安全事故。

#### 四、建设单位相关要求：

1、施工单位电气设备安装接线完成，做好相应测试，包括通讯，要确认没有任何问题，在进行并网；

2、现场浇筑的基础养护一定要到位，专业，确保基础混凝土强度，之前浇筑的打开保温层进行强度测试；

3、各单位要相互配合，确保工程顺利进展；

4、光伏区按照计划 2017 年 12 月 20 号要全部完成，集电线路要确保 25 号之前全部完成；

5、天气比较冷现场不得出现生火取暖，防止发生火灾，包括生活区；

6、天气比较干燥现场焊接施工做好防火工作；

7、希望大家做好相应工作不要出现罚款，罚款说明工作没有做到位；

8、施工单位要确认深埋电缆标识桩，抓紧落实到位；

9、集电线路在并网前要做好相应检测，并要出具相应的检测报告。

#### 五、协调问题：

1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜，原停工通知时间至 5 月 30 日，请建设单位尽快落实 4#地后续事宜；

2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款；

3、5#地部分土地事宜，望建设单位尽快解决。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收






常州正衡电力工程监理有限公司

到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。)

记录人：严足贤

会 签 栏：

 董慧 孙志刚 申晓泽

东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2017 年 12 月 13 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2017 年 12 月 13 日印发

共印 4 份

