



监理例会签到表

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目


各与会单位:

现将会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理单位提出书面意见。













附:会议纪要正文共____页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



李维军
2017年12月20日

会议地点	开关站会议室	会议时间	2017年12月20日 下午
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	林州市旭岗新能源科技有 限公司		
			
			
	常州正衡电力工程监理有 限公司		
			
	四川中民信电力工程设 计 有限公司 		
			
	林州市万源电业企业有 限公司		
			
			





东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏发电项目 监理例会

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017年12月20日 下午14:00

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

前言：2017年12月20日 下午14:00时“东岗镇杨家寨20MWp地面分布式光伏电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如

一、本周施工情况：

1、5#地桥架安装完成87%，支架安装完成100%，组件安装完成100%，低电压电缆敷设完成85%，接地焊接、开挖完成90%，逆变器安装完成89%，汇流箱安装92.1%；

2、桥架基础浇筑后都进行了防冻措施。

二、下周施工计划情况：

- 1、桥架安装完成总量100%；
- 2、组件安装完成总量100%；
- 3、低电压电缆敷设完成总量100%；
- 4、逆变器、汇流箱安装接线完成；
- 5、完成箱变接线；
- 6、完成全部并网；

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

1、集电基础已经推迟了好几天，合理增加人力物力，后续工作必须往前赶，不得以任何原因影响1230节点并网；

2、集电杆塔安装前必须对基础混凝土强度进行检测，合格后在进行进一步施工；

3、施工现场专职安全员必须持证上岗，全程负责现场安全施工；





- 4、集电杆塔组立、架线施工必须每日对施工人员进行安全交底和技术交底；
- 5、施工单位加质量管理支架、组件安装完成后要做好自检工作，防止螺旋垫片遗漏或者螺旋没有紧固到位；
- 6、安全管理制度必须落地式管理，务实，执行力到位，要动态管理，我们有一个良好平安的开始，也要有一个完美圆满的收尾。

四、建设单位相关要求：

- 1、提前做好工作安排，最后几天一定要把工作安排好；
- 2、施工过程中出现需要变更的要提前通知；
- 3、需要签字的文件，要有意见，不能只签名字；
- 4、施工进度要加快推进，在 28 号前全部完成，需要留出时间避免出现别的状况，能有时间弥补；
- 5、会议不能准时参加的，不提前通知的，给予罚款处理；
- 6、确保信息畅通，出现问题及时进行沟通，工作衔接要互联互通，把工作落实到实处
- 7、不能因为材料的问题影响施工进度，必须确保材料供应及时；
- 8、集电施工已经严重延期，必须增加人力物力，加快推进施工进度；
- 9、万源公司如果施工进度赶不上，不能在 2017 年 12 月 30 日前并网，造成的损失将由你单位全部承担。

五、协调问题：

- 1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜，原停工通知时间至 5 月 30 日，请建设单位尽快落实 4#地后续事宜；
- 2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款；
- 3、5#地部分土地事宜，望建设单位尽快解决。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。





常州正衡电力工程监理有限公司

注：(本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。)

记录人：严足贤

会签栏：



东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2017 年 12 月 20 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2017 年 12 月 20 日印发

共印 4 份

