



监理例会签到表

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

各与会单位:

现将会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理单位提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理单位(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2017 年 12 月 27 日

会议地点	开关站会议室	会议时间	2017 年 12 月 27 日 下午
组织单位	监理单位	主持人	
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	林州市旭岗新能源科技有限公司	张 刚 李 刚 白晓亮	
	常州正衡电力工程监理有限公司	王 刚 李 刚	
	中国核工业二三建设有限公司	王 刚 李 刚 董 慧	
	林州市万源电业企业有限公司		
		赵军成	





东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏发电项目 监理例会

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 12 月 27 日 下午 14:00

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

前言：2017 年 12 月 27 日 下午 14:00 时“东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如

一、本周施工情况：

- 1、5#地桥架安装完成 100%；
- 2、高、低电压电缆敷设完成 100%；
- 3、接地焊接、开挖完成 98%；
- 4、逆变器安装完成 100%；
- 5、汇流箱安装 100%；

二、下周施工计划情况：

- 1、3 号地 14#方阵低压电缆敷设完成；
- 2、5 号地接地开挖回填完成；
- 4、5 号地逆变器、汇流箱安装接线完成；
- 5、5 号地调试完成；
- 6、完成全部并网。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、临近 1230 节点，施工单位应统筹开展光伏区的施工，确保 1230 成功并网；





2、加快落实并网前的各项准备工作，合理安排各人员到场时间，保证系统联调顺利进行，确保 1230 成功并网；

3、并网赶工期期间加强安全、质量交底保质保量完成施工进度；

四、建设单位相关要求：

1、由牛工全程配合施工单位增量统计事宜；

2、箱变基础按照设计图纸进行施工即可；

3、现场管理者要把现场施工情况理顺，协调好相关工作，时间耽搁不起，必须把时间往前赶；

4、施工单位如果资金压力大，可以预先申请资金支付人工工资；

5、需要配合停电施工的，预先落实好什么时候停电，停电多久，提前做好协调沟通；

6、希望大家配合好最好在 1230 之前完成并网工作。

五、协调问题：

1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜，原停工通知时间至 5 月 30 日，请建设单位尽快落实 4#地后续事宜；

2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款；



3、现场各增项工程量事宜请建设单位加快确认。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

  赵军成 肖运

东岗镇杨家寨 20Wmp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2017 年 12 月 27 日





常州正衡电力工程监理有限公司

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2017 年 12 月 27 日印发

共印 4 份

