



## 监理例会签到表

工程名称: 东岗镇杨家寨 20WMP 地面分布式光伏电站项目

各与会单位:

现将会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2017 年 12 月 6 日

|                     |                     |               |                    |
|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 会议地点                | 开关站会议室              | 会议时间          | 2017 年 12 月 6 日 下午 |
| 组织单位                | 监理单位                | 主持人           | 李维军                |
| 会议议题                | 质量、安全、进度            |               |                    |
| 各与会单位<br>及人员<br>签到栏 | 与会单位                | 与会人员          |                    |
|                     | 林州市旭岗新能源科技有<br>限公司  | 张友刚 牛志刚 孙晓亮   |                    |
|                     |                     |               |                    |
|                     |                     |               |                    |
|                     | 常州正衡电力工程监<br>理有限公司  | 李维军           |                    |
|                     |                     |               |                    |
|                     |                     |               |                    |
|                     | 四川中民信电力工程设<br>计有限公司 | 王峰 傅志成 陈国军 董慧 |                    |
|                     |                     | 代春雷 李志刚 肖远    |                    |
|                     |                     |               |                    |
|                     | 林州市万源电业企业有<br>限公司   | 李军            |                    |
|                     |                     |               |                    |
|                     |                     |               |                    |







# 东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏发电项目 监理例会

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 12 月 6 日 下午 13:30

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：胡学东

前言：2017 年 12 月 6 日 下午 13:30 时“东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

## 一、本周施工情况：

1、5#地钻孔已完成，桩浇筑今天全部完成，桥架安装完成 60.5%，支架安装完成 90%，组件安装完成 72.1%，低电压电缆敷设完成 40%，接地焊接、开挖完成 70%，逆变器安装完成 69%，汇流箱安装 71.1%；

2、灌注桩浇筑后都进行了防冻措施。

## 二、下周施工计划情况：

- 1、支架安装完成总量 100%；
- 2、组件安装完成总量 87.1%；
- 3、桥架安装完成总量 75.5%；
- 4、低电压电缆敷设完成总量 70%；
- 5、接地开挖完成总量 80%

## 三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

1、支架安装按照进度计划在本月 11 号 完成安装，组件在本月 14 号完成安装，施工单位必须确保在计划内完成；

2、现场施工人员太少，施工单位要合理安排人力物力提高施工进度；

3、桥架基础施工时，在斜坡边施工时仅靠道路，只要确保道路宽度；







4、施工现场发现个别人员未佩戴安全帽，施工单位必须加强安全管理，对现场人员进行安全交底，提高人员安全意识，防止意外发生；

#### 四、建设单位相关要求：

- 1、现场发生变更必须第一时间通知项目监理；
- 2、齐心协力把项目往前赶，把工程保质保量完成；
- 3、中核和万源相互配合，确保工程顺利进展；
- 4、材料堆放不能影响工程进展，必须确保道路畅通；
- 5、因为环保压力比较大，大家共同努力，确保按照计划完成工程进展。
- 6、现场出现问题以文件函的方式，提交给相关单位；
- 7、组件安装角度控制，必须控制在设计范围内；
- 8、施工现场人员必须增加，确保工程进展能够如期完工；
- 9、确保到场混凝土质量，不得到场材料出现问题影响工程进度；
- 10、万源和中核材料要确认到位情况，不要到时有缺料情况发生；

#### 五、协调问题：



- 1、请建设单位尽快解决 4#地块停工事宜，原停工通知时间至 5 月 30 日，请建设单位尽快落实 4#地后续宜事。
- 2、请建设单位尽快拨付本次申请的项目进度款。
- 3、5#地部分土地款未拨付，请尽快解决。
- 4、请建设单位提供竣工装订清单。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

东岗镇杨家寨 20Wp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2017 年 12 月 6 日





常州正衡电力工程监理有限公司

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目监理机构

2017 年 12 月 6 日印发

共印 3 份

